

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель

главы администрации

Серовского городского округа

А.Ю. Пикулёв

«05» марта 2022 года



АКТ

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения от 19.07.2018 № 2-кс в отношении объектов водоотведения Серовского городского округа в части выполнения мероприятий по созданию и реконструкции объектов соглашения и осуществления деятельности, по оказанию услуг водоотведения с использованием объекта соглашения

г. Серов

«05» марта 2022 года

Комиссия администрации Серовского городского округа по осуществлению контроля за исполнением концессионного соглашения в отношении объектов водоотведения Серовского городского округа в части выполнения мероприятий по созданию и реконструкции объектов соглашения и осуществления деятельности по оказанию услуг водоотведения с использованием объекта соглашения, в составе:

Председатель комиссии:

Пикулёв

Андрей Юрьевич

- первый заместитель главы администрации Серовского городского округа,

Секретарь комиссии:

Хабибуллина

Наталья Юрьевна

- главный специалист отраслевого органа администрации Серовского городского округа «Комитет по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству»,

Члены комиссии:

Косарева

Лариса Манфредовна

- заведующий отделом экономического анализа и регулирования цен и тарифов комитета экономики администрации Серовского городского округа,

Петухов

Михаил Валерьевич

- главный инженер муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»,

Рагозин

Андрей Анатольевич

- начальник муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»,

Сидоров

Константин Юрьевич

- председатель отраслевого органа администрации Серовского городского округа «Комитет по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству»,

созданная на основании постановления администрации Серовского городского округа от 18.11.2021 № 1484 «Об осуществлении контроля за исполнением концессионного соглашения в отношении объектов водоотведения Серовского городского округа в части выполнения мероприятий по созданию и реконструкции объектов соглашения и осуществления деятельности по оказанию услуг водоотведения с использованием объекта соглашения», в соответствии с разделом XII концессионного соглашения в отношении объектов водоотведения Серовского городского округа от 19.07.2018 № 2-кс (далее - Соглашение), на основании данных, представленных концессионером ООО «Сигнал» (далее — Концессионер), произвела проверку соблюдения концессионером условий Соглашения, в части выполнения мероприятий по созданию объекта соглашения «Строительство сети хозяйственно-бытовой канализации от комплекса очистных сооружений пос. Энергетиков в г. Серове до городских сетей водоотведения», а также результатов деятельности концессионера по оказанию услуг водоотведения с использованием объекта соглашения.

В ходе проверки установлено:

В соответствии с подпунктом 1) пункта 9 раздела IV Соглашения Концессионер обязан за свой счёт создать объект соглашения «Строительство сети хозяйственно-бытовой канализации от комплекса очистных сооружений пос. Энергетиков в г. Серове до городских сетей водоотведения», в соответствии с условиями, установленными в приложении № 2 к Соглашению. Подпунктом 7 пункта 1 Приложения № 2 «Сведения об объекте соглашения, подлежащего строительству» установлено, что срок окончания строительства вышеуказанного объекта должен быть не позднее 31 декабря 2021 года.

В соответствии с информацией, представленной ООО «Сигнал», следует, что в период от начала действия Соглашения концессионером были выполнены следующие мероприятия:

- обследование с оценкой технического состояния здания КНС на 3 насоса 6 НФ на объекте «Строительство сети хоз-бытовой канализации от комплекса очистных сооружений пос. Энергетиков в г. Серове до гор.сети» на сумму 215 000 рублей без НДС;

- выполнение проектно-изыскательских работ и проектно-сметной документации по объекту «Строительство сети хоз-бытовой канализации от комплекса очистных сооружений пос. Энергетиков в г. Серове до городских сетей водоотведения с точкой технологического присоединения (подключения) к существующей сети хоз-бытовой канализации Д=300 мм по ул. Крупской (пересечение ул. Крупской — ул. Машинистов) на общую сумму 3 250 000 рублей без НДС;

- работы по сбору исходных данных для разработки градостроительной документации и разработка проекта планировки линейного объекта на общую сумму 191 000 рублей без НДС;

- проведена негосударственная экспертиза результатов инженерных изысканий и проектной документации по объекту на сумму 350 000 рублей без НДС.

Выполнение указанных мероприятий подтверждено концессионером документально.

Создание объекта соглашения «Строительство сети хозяйственно-бытовой канализации от комплекса очистных сооружений пос. Энергетиков в г. Серове до городских сетей водоотведения», в сроки, установленные пунктом 59 раздела IX Соглашения, Концессионером не обеспечено.

Выводы и предложения комиссии:


1. В ходе проведенной комиссионной проверки выявлено нарушение, которое может существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий Соглашения.
2. Рекомендовать ООО «Сигнал» (Даутов Т.Г.) в срок, не превышающий 45 дней, принять меры по устранению допущенного нарушения условий пункта 9 Соглашения, в частности, завершить мероприятия по созданию объекта Соглашения «Строительство сети хозяйственно-бытовой канализации от комплекса очистных сооружений пос. Энергетиков в г. Серове до городских сетей водоотведения».

Заведующий отделом экономического анализа
и регулирования цен и тарифов комитета
экономики администрации Серовского
городского округа



Л.М. Косарева

Главный инженер муниципального казенного
учреждения «Управление капитального
строительства»



М.В. Петухов

Начальник муниципального казенного
учреждения «Управление капитального
строительства»



А.А. Рагозин

Председатель отраслевого органа
администрации Серовского городского округа
«Комитет по энергетике, транспорту, связи и
жилищно-коммунальному хозяйству»



К.Ю. Сидоров

Главный специалист отраслевого органа
администрации Серовского городского округа
«Комитет по энергетике, транспорту, связи и
жилищно-коммунальному хозяйству»



Н.Ю. Хабибуллина