

ОТЧЕТ

о ходе выполнения мероприятий, результатах и оценке эффективности реализации комплексной программы «Развитие Серовского городского округа» на 2023–2030 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 23.11.2023 № 862-ПП, за 2023 год

На основании проведенной оценки **эффективность реализации** комплексной программы «Развитие Серовского городского округа» на 2023–2030 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 23.11.2023 № 862-ПП (далее – комплексная программа), **за 2023 год оценивается как удовлетворительная.**

Эффективность реализации комплексной программы рассчитана исходя из степеней:

1) достижения запланированных значений целевых показателей реализации комплексной программы, которая составила 76,5% и оценивается как удовлетворительная. Комплексной программой на 2023 год утверждены 34 целевых показателя, значения 26 из которых достигнуты согласно плану или превышают его. Отчет о достижении целевых показателей комплексной программы за 2023 год представлен в форме 1;

2) исполнения плана мероприятий по реализации комплексной программы, которая составила 92,3% и оценивается как удовлетворительная. Планом мероприятий на 2023 год предусмотрена реализация 52 мероприятий, в полном объеме исполнено 48 мероприятий. Отчет о выполнении мероприятий комплексной программы за 2023 год представлен в форме 2.

Фактический объем финансирования мероприятий комплексной программы по состоянию на 31 декабря 2023 года составил 4 442 870,49 тыс. рублей, или 101,7% от плана, в том числе:

федеральный бюджет – 1 490 139,48 тыс. рублей, или 115,4% от плана;
областной бюджет – 573 954,20 тыс. рублей, или 102,4% от плана;
местный бюджет – 188 858,70 тыс. рублей, или 82,6% от плана;
внебюджетные источники – 2 189 918,11 тыс. рублей, или 95,7% от плана.

В рамках комплексной программы осуществлялась реализация мероприятий по следующим направлениям.

Направление 1 «Развитие образования»

Завершено строительство школы на 1275 мест, объект введен в эксплуатацию в декабре 2023 года.

Произведена выплата стипендии 23 обучающимся в высших учебных заведениях педагогической и медицинской направленности и целевой компенсации 1 специалисту, работающему в системе образования, на приобретение (покупку) жилья.

В рамках реализации программы «Инженерная школа» произведена оплата за онлайн-обучение, инженерные смены, путевки, проезд, проживание школьников, проведение конкурса «Инженериада УГМК» (призы, подарки, проезд, проживание), предоставлена гранты школам.

ПАО «Надеждинский металлургический завод»:

– оказана поддержка дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям, организациям дополнительного образования в сфере профессионального и высшего образования (приобретены оборудование для кислородных коктейлей, холодильник и строительные материалы для детских садов, выполнено благоустройство площадки под воркаут ГАУ СО «Центр социальной помощи семье и детям города Серова», изготовление 20 каталогов «Пространство цвета» ГБУДО СО «Серовская детская художественная школа им. С.П. Кодолова», усовершенствована материально-техническая база ГАУ ДО СО «Детская школа искусств города Серова»);

– организована работа по проведению профессиональной ориентации школьников образовательных организаций.

Направление 2 «Развитие здравоохранения»

Осуществляется строительство здания детской поликлиники ГАУЗ СО «Серовская городская больница» по ул. Льва Толстого, д. 15 в г. Серове, срок завершения строительно-монтажных работ – 15 декабря 2025 года.

Осуществляется строительство филиала ООО «Европейский медицинский центр «УГМК-Здоровье» (выполнены внутренние строительные работы, приобретено медицинское оборудование), срок завершения работ – 2024 год.

В рамках проведения реконструкции здания стационарного отделения скорой медицинской помощи по ул. Максима Горького, д. 73 в г. Серове разработана проектно-сметная документация.

В рамках реализации программы «Помощь в сфере здравоохранения» ПАО «Надеждинский металлургический завод» разработана проектно-сметная документация на установку пожарной сигнализации в ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер № 2» г. Серова, произведена замена окон в ГАУЗ СО «Серовская городская больница».

Произведена единовременная выплата 2 специалистам на приобретение жилья и единовременного пособия 4 молодым специалистам (подъемные).

Направление 3 «Развитие культуры»

Разработана научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения МАУ «Дворец культуры металлургов» г. Серова (реставрация и ремонт фасадов и крыши).

Проведены ремонтные работы помещения «Городская библиотека-игротека «МИКС» МБУК «Централизованная библиотечная система Серовского городского округа» (монтаж приборов сигнализации, разработка дизайн-проект интерьера пользовательских помещений).

Направление 4 «Развитие физической культуры и спорта»

В рамках проведения капитального ремонта здания плавательного бассейна МАУ «Водный дворец» разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы.

В рамках развития и поддержки детского спорта ПАО «Надеждинский металлургический завод» произведена оплата стоимости проезда до места проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, проживания, питания в местах проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, членских (заявочных) взносов.

Оборудована спортивная площадка для занятий уличной гимнастикой на стадионе «Металлург», выполнена реконструкция баскетбольной площадки на стадионе «Строитель».

В рамках реализации социально-экономического сотрудничества между Администрацией Серовского городского округа и АО «Серовский завод ферросплавов» в сфере развития и поддержки детского спорта произведена оплата расходов, связанных с направлением на официальные физкультурные и спортивные мероприятия хоккейных команд МАУ ДО «Спортивная школа им. Л.П. Моисеева».

Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания спортивного корпуса, расположенного по ул. Вокзальная, д. 41а в пос. Ларьковка.

Направление 5 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

Выполнен капитальный ремонт участка тепловой сети от ул. Рабочей молодежи, д. 3 до теплового пункта по ул. Кирова, д. 4а, от гаражно-строительного кооператива по ул. Строителей, д. 12 до тепловой камеры по ул. Жданова, д. 4 (2 участок), от ул. Жданова, д. 2–4 до ул. Жданова, д. 15 (3 участок) г. Серова.

Проведена реконструкция водопроводной сети от насосной станции 3 подъема на ул. Автодорожная до забора Серовской ГРЭС.

Осуществляется ремонт участка водопроводной сети по ул. Победы от ул. Северная до ул. Папанинцев в г. Серове.

Завершено строительство от Чувашских скважин до водопровода на промышленной площадке г. Серова в пос. Вятчино, объект введен в эксплуатацию.

Проведена реконструкция котельной № 6, расположенной по ул. Каляева, д. 100 в г. Серове.

Выполнены мероприятия по развитию уличного освещения в частном секторе г. Серова.

Направление 6 «Благоустройство городской среды»

Выполнено комплексное благоустройство общественной территории «Сиреневый бульвар» по ул. Рабочей Молодежи в г. Серове, торжественное открытие состоялось 22 сентября 2023 года.

В рамках проведения благоустройства общественной территории возле Киселевского водохранилища г. Серова разработана проектно-сметная документация и дизайн-проект.

Направление 7 «Развитие транспортной инфраструктуры»

Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Луначарского на участке от ул. Пржевальского до ул. Луначарского, д. 140 в г. Серове.

Осуществляется капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Пржевальского на участке от ул. Ленина до ул. Короленко в г. Серове. Срок завершения работ – октябрь 2024 года.

Выполнены ремонтные работы на участках автомобильных дорог по улицам Нансена, Набережная Пруда, Краснофлотской г. Серова общей протяженностью 4459 м.

Разработана проектно-сметная документация на строительство улично-дорожной сети в микрорайоне Надеждинский г. Серова.

Выполнено устройство пешеходной дорожки с продольным уклоном и ремонт лестничного марша по ул. Льва Толстого, д. 27, пандуса и ремонт лестничного марша по ул. Льва Толстого, д. 25 и ул. Ленина, д. 134, пешеходной дорожки с продольным уклоном и ремонт лестничного марша по ул. Карла Маркса, д. 39 в г. Серове.

Выполнен ремонт асфальтового покрытия по улицам Короленко, д. 11, 13, Льва Толстого, д. 25, 27, Зеленая, д. 10, Ленина, д. 162а, Фуфачева, д. 12, 14, Заславского, д. 15/6 и 17 г. Серова.

Выполнен ремонт автомобильных дорог с щебеночным покрытием в поселках Красноглинный, Первомайский и дер. Магина.

Выполнено обустройство пешеходных переходов и тротуаров по улицам Автодорожная, Центральная, Жданова, Луначарского, Коммунистическая, Визе, Февральской Революции, Первомайская, Лизы Чайкиной, проспекта Серова, ремонт тротуара по улицам Жданова, Пржевальского в г. Серове.

Направление 8 «Развитие жилищного комплекса»

В рамках переселения граждан из аварийного жилищного фонда начато строительство многоквартирного жилого дома № 207 по ул. Ленина в г. Серове, срок завершения работ – декабрь 2024 года.

Предоставлены социальные выплаты 3 молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.

Свидетельство о праве на получение региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий предоставлены 2 молодым семьям.

Направление 9 «Развитие промышленности»

Выполнена реконструкция аглодоменного производства с установкой системы пылесероочистки, модернизация системы водоснабжения комплекса водооборота доменной газоочистки (II очередь), приобретено оборудование, не входящее ПАО «Надеждинский металлургический завод».

Выполнено расширение производственных мощностей АО «Серовский механический завод».

Введены в эксплуатацию пелетный и лесопильные цеха в пос. Красноярка ООО «Лесной Урал Сбыт».

ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей комплексной программы за 2023 год

Номер строки	Наименование целевого показателя	Единица измерения	План	Факт	Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения
1	2	3	4	5	6	7
1.	Направление 1 «Развитие образования»					
2.	Целевой показатель 3. Количество построенных и введенных в эксплуатацию образовательных организаций	единиц	1	1	100,0	
3.	Целевой показатель 4. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	процентов	13,3	25,3	52,6	целевой показатель не достигнут в связи с вводом в эксплуатацию школы на 1275 мест в декабре 2023 года
4.	Целевой показатель 5. Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных услугами в сфере дополнительного образования, в муниципальных образовательных организациях, в том числе детей, занимающихся по программам спортивной подготовки, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет	процентов	80,0	75,4	94,3	целевой показатель не достигнут в связи с отсутствием лицензии на реализацию программ дополнительного образования у муниципальных учреждений культуры Серовского городского округа: МАУ «Дворец культуры металлургов», МАУК Дом культуры «Надеждинский», МБУК «Городской дом культуры»
5.	Целевой показатель 6. Доля обучающихся, вовлеченных в учебно-исследовательские, научно-технические, спортивно-технические	процентов	9,2	10,5	114,1	

1	2	3	4	5	6	7
	мероприятия в рамках изобретательской и рационализаторской деятельности, в общей численности обучающихся					
6.	Целевой показатель 7. Количество выпускников общеобразовательных организаций и высших учебных заведений Свердловской области, заключивших договор с Администрацией Серовского городского округа для работы в образовательных организациях Серовского городского округа, получивших материальную поддержку в виде стипендии	человек	28	23	82,1	целевой показатель не достигнут в связи с уменьшением количества выплат обучающимся в высших учебных заведениях (выплаты осуществляются студентам, закончившим учебные периоды на «хорошо» и «отлично»)
7.	Целевой показатель 8. Численность граждан, поступивших на работу в муниципальные общеобразовательные организации Серовского городского округа и получивших материальную помощь для приобретения жилья	человек	2	3	150,0	
8.	Целевой показатель 9. Доля выпускников общеобразовательных организаций, поступивших в год окончания в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования	процентов	79,67	99,01	124,3	
9.	Целевой показатель 10. Доля детей и подростков, занимающихся по программам технического творчества	процентов	21,0	23,0	109,5	
10.	Направление 2 «Развитие здравоохранения»					
11.	Целевой показатель 11. Количество построенных и введенных в эксплуатацию учреждений здравоохранения	единиц	1	0	0	целевой показатель не достигнут в связи с переносом сроков завершения строительства детской поликлиники на декабрь 2025 года

1	2	3	4	5	6	7
12.	Целевой показатель 13. Удовлетворенность населения медицинской помощью	процентов	не менее 85	97,6	114,8	
13.	Целевой показатель 14. Количество выпускников общеобразовательных организаций и высших учебных заведений Свердловской области, заключивших договор с Администрацией Серовского городского округа для работы в учреждениях здравоохранения Серовского городского округа, получивших материальную поддержку в виде стипендии	человек	2	2	100,0	
14.	Целевой показатель 15. Численность граждан, поступивших на работу в государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Серовская городская больница» и получивших материальную помощь для приобретения жилья	человек	2	2	100,0	
15.	Направление 3 «Развитие культуры»					
16.	Целевой показатель 16. Количество участников мероприятий учреждений культурно-досугового типа	человек	162 950	162 950	100,0	
17.	Целевой показатель 17. Количество зрителей на показах спектаклей (театральных постановок)	человек	36 000	36 000	100,0	
18.	Целевой показатель 18. Доля зданий муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений	процентов	90,0	90,0	100,0	

1	2	3	4	5	6	7
19.	Целевой показатель 20. Увеличение количества модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)	единиц	3	3	100,0	
20.	Целевой показатель 21. Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в сфере молодежной политики	процентов	26	26	100,0	
21.	Направление 4 «Развитие физической культуры и спорта»					
22.	Целевой показатель 22. Доля жителей Серовского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Серовского городского округа	процентов	55,2	57,8	104,7	
23.	Направление 5 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»					
24.	Целевой показатель 23. Доля ежегодно заменяемых сетей теплоснабжения от их общей протяженности	процентов	3,5	3,5	100,0	
25.	Целевой показатель 24. Доля ежегодно заменяемых сетей водоснабжения от их общей протяженности	процентов	0,3	0,3	100,0	
26.	Целевой показатель 25. Доля ежегодно заменяемых сетей водоотведения от их общей протяженности	процентов	5,0	5,0	100,0	
27.	Целевой показатель 26. Доля населения, потребляющего питьевую воду стандартного качества	процентов	90,5	90,5	100,0	
28.	Целевой показатель 27. Количество объектов коммунальной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию	единиц	2	2	100,0	

1	2	3	4	5	6	7
29.	Целевой показатель 28. Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов	километров	300,9	323,0	107,3	
30.	Направление 6 «Благоустройство городской среды»					
31.	Целевой показатель 29. Количество благоустроенных общественных территорий	единиц	1	1	100,0	
32.	Направление 7 «Развитие транспортной инфраструктуры»					
33.	Целевой показатель 30. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту, строительству и реконструкции	километров	0,382	0	0	целевые показатели не достигнуты в связи с переносом части работ по строительству I этапа улично-дорожной сети микрорайона Надеждинский г. Серова, реконструкции автодороги
34.	Целевой показатель 31. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	процентов	36,39	36,56	99,5	по ул. Заславского и капитальному ремонту автодороги по ул. Пржевальского г. Серова на 2024 год
35.	Целевой показатель 32. Количество благоустроенных дворовых (прилегающих) территорий многоквартирных домов	единиц	5	6	120,0	
36.	Направление 8 «Развитие жилищного строительства»					
37.	Целевой показатель 34. Расселяемая площадь жилых помещений	кв. метров	2718,27	1643,13	60,4	целевой показатель не достигнут в связи с переносом сроков завершения строительства многоквартирного жилого дома № 207 по ул. Ленина в г. Серове на декабрь 2024 года
38.	Целевой показатель 35. Количество переселяемых жителей	человек	161	118	73,3	
39.	Целевой показатель 36. Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение	единиц	3	3	100,0	

1	2	3	4	5	6	7
	социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения					
40.	Целевой показатель 37. Количество молодых семей, получивших региональную социальную выплату на улучшение жилищных условий	единиц	2	1	50,0	целевой показатель не достигнут в связи с истечением срока действия свидетельства о праве на получение выплаты в 2023 году у 1 молодой семьи (выплата для улучшения жилищных условий не использована)
41.	Направление 9 «Развитие промышленности»					
42.	Целевой показатель 38. Объем инвестиций в основной капитал	млн. рублей	3536,2	3536,2	100,0	
43.	Целевой показатель 39. Темп роста инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств	процентов к 2022 году	114,6	158,9	138,6	

ОТЧЕТ
о выполнении мероприятий комплексной программы за 2023 год

Номер строки	Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей			Причины отклонения от планового задания
		План	Факт	Процент выполнения	
1	2	3	4	5	6
1.	Всего по комплексной программе в том числе:	4 370 282,70	4 442 870,49	101,7	
2.	федеральный бюджет	1 291 817,98	1 490 139,48	115,4	
3.	областной бюджет	560 380,18	573 954,20	102,4	
4.	в том числе субсидии местным бюджетам	366 087,63	423 076,20	115,6	
5.	местный бюджет	228 717,07	188 858,70	82,6	
6.	внебюджетные источники	2 289 367,47	2 189 918,11	95,7	
7.	Направление 1 «Развитие образования»				
8.	Всего по направлению 1 «Развитие образования» в том числе:	408 353,10	533 886,30	130,7	
9.	федеральный бюджет	200 000,00	200 000,00	100,0	
10.	областной бюджет	181 276,00	282 468,67	155,8	
11.	в том числе субсидии местным бюджетам	181 276,00	282 468,67	155,8	
12.	местный бюджет	21 999,10	41 969,63	190,8	
13.	внебюджетные источники	5078,00	9448,00	186,1	
14.	Мероприятие 7. Строительство школы на 1275 мест по адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Луначарского, д. 140, всего из них:	401 417,80	522 697,30	130,2	мероприятие исполнено. Строительство школы на 1275 мест завершено, объект введен в эксплуатацию
15.	федеральный бюджет	200 000,00	200 000,00	100,0	
16.	областной бюджет	181 276,00	282 468,67	155,8	

1	2	3	4	5	6
17.	в том числе субсидии местным бюджетам	181 276,00	282 468,67	155,8	
18.	местный бюджет	20 141,80	40 228,63	199,7	
19.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
20.	Мероприятие 11. Оказание поддержки дошкольным образовательным организациям и организациям дополнительного образования Серовского городского округа, ПАО «Надеждинский металлургический завод», всего из них:	300,00	300,00	100,0	мероприятие исполнено. Приобретены оборудование для кислородных коктейлей, холодильник и строительные материалы для детских садов, выполнено благоустройство площадки под воркаут ГАУ СО «Центр социальной помощи семьи и детям города Серова», изготовление 20 каталогов «Пространство цвета» ГБУДО СО «Серовская детская художественная школа им. С.П. Кодолова», усовершенствована материально-техническая база ГАУ ДО СО «Детская школа искусств города Серова»
21.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
22.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
23.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
24.	местный бюджет	0,00	0,00	0,0	
25.	внебюджетные источники	300,00	300,00	100,0	
26.	Мероприятие 12. Реализация программы «Инженерная школа», ПАО «Надеждинский металлургический завод», всего из них:	3713,00	3668,00	98,8	мероприятие исполнено. Произведена оплата за онлайн-обучение, инженерные смены, путевки, проезд, проживание школьников, проведение конкурса «Инженериада УГМК», предоставлена гранты школам. Сложилась экономия средств
27.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
28.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
29.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
30.	местный бюджет	0,00	0,00	0,0	
31.	внебюджетные источники	3713,00	3668,00	98,8	

1	2	3	4	5	6
32.	Мероприятие 13. Предоставление социальной поддержки выпускникам общеобразовательных организаций и высших учебных заведений, заключивших договор с Администрацией Серовского городского округа для работы в образовательных организациях Серовского городского округа, всего из них:	857,30	741,00	86,4	мероприятие исполнено. Произведена выплата стипендии 23 обучающимся в высших учебных заведениях педагогической и медицинской направленности. Сложилась экономия средств
33.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
34.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
35.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
36.	местный бюджет	857,30	741,00	86,4	
37.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
38.	Мероприятие 14. Предоставление материальной помощи для приобретения жилья гражданам, поступившим на работу в общеобразовательную организацию Серовского городского округа в размере одного миллиона рублей, всего из них:	1000,00	1000,00	100,0	мероприятие исполнено. Произведена выплата целевой компенсации 1 специалисту, работающему в системе образования на приобретение (покупку) жилья
39.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
40.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
41.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
42.	местный бюджет	1000,00	1000,00	100,0	
43.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
44.	Мероприятие 15. Оказание поддержки в сфере профессионального и высшего образования, ПАО «Надеждинский металлургический завод», всего из них:	400,00	4816,00	1204,0	мероприятие исполнено. Работы, запланированные в 2023 году, выполнены в полном объеме
45.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	

1	2	3	4	5	6
46.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
47.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
48.	местный бюджет	0,00	0,00	0,0	
49.	внебюджетные источники	400,00	4816,00	1204,0	
50.	Мероприятие 16. Организация работы по проведению профессиональной ориентации школьников образовательных организаций Серовского городского округа, ПАО «Надеждинский металлургический завод», всего из них:	165,00	164,00	99,4	мероприятие исполнено. Работы, запланированные в 2023 году, выполнены в полном объеме. Сложилась экономия средств
51.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
52.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
53.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
54.	местный бюджет	0,00	0,00	0,0	
55.	внебюджетные источники	165,00	164,00	99,4	
56.	Мероприятие 17. Оказание поддержки общеобразовательным организациям Серовского городского округа, ПАО «Надеждинский металлургический завод», всего из них:	500,00	500,00	100,0	мероприятие исполнено. Работы, запланированные в 2023 году, выполнены в полном объеме
57.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
58.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
59.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
60.	местный бюджет	0,00	0,00	0,0	
61.	внебюджетные источники	500,00	500,00	100,0	
62.	Направление 2 «Развитие здравоохранения»				
63.	Всего по направлению 2 «Развитие здравоохранения» в том числе:	424 576,77	240 937,70	56,7	
64.	федеральный бюджет	183 646,60	183 646,60	100,0	
65.	областной бюджет	23 888,10	23 888,10	100,0	
66.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	

1	2	3	4	5	6
67.	местный бюджет	2285,80	2000,00	87,5	
68.	внебюджетные источники	214 756,27	31 403,00	14,6	
69.	Мероприятие 18. Строительство здания детской поликлиники ГАУЗ СО «Серовская городская больница», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Льва Толстого, д. 15, всего из них:	207 534,70	207 534,70	100,0	мероприятие исполнено. Осуществляется строительство здания детской поликлиники, срок завершения строительно- монтажных работ – декабрь 2025 года
70.	федеральный бюджет	183 646,60	183 646,60	100,0	
71.	областной бюджет	23 888,10	23 888,10	100,0	
72.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
73.	местный бюджет	0,00	0,00	0,0	
74.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
75.	Мероприятие 21. Строительство филиала ООО «Европейский медицинский центр «УГМК-Здоровье», всего из них:	206 000,00	27 803,00	13,5	мероприятие исполнено частично. Выполнены внутренние строительные работы, приобретено медицинское оборудование, срок завершения работ – 2024 год
76.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
77.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
78.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
79.	местный бюджет	0,00	0,00	0,0	
80.	внебюджетные источники	206 000,00	27 803,00	13,5	
81.	Мероприятие 24. Проектирование и реконструкция здания стационарного отделения скорой медицинской помощи, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Максима Горького, д. 73, всего из них:	693,02	700,00	101,0	мероприятие исполнено. Разработана проектно-сметная документация
82.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
83.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
84.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
85.	местный бюджет	0,00	0,00	0,0	

1	2	3	4	5	6
86.	внебюджетные источники	693,02	700,00	101,0	
87.	Мероприятие 25. Ремонт учреждений здравоохранения в рамках реализации программы «Помощь в сфере здравоохранения», ПАО «Надеждинский металлургический завод», всего из них:	200,00	200,00	100,0	мероприятие исполнено. Разработана проектно-сметная документация на установку пожарной сигнализации в ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер № 2» г. Серова, произведена замена окон в ГАУЗ СО «Серовская городская больница»
88.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
89.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
90.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
91.	местный бюджет	0,00	0,00	0,0	
92.	внебюджетные источники	200,00	200,00	100,0	
93.	Мероприятие 26. Реализация мероприятий, необходимых для привлечения медицинского персонала на территории Серовского городского округа (выплаты подъемных, пособие на покупку жилья, оплата жилищно-коммунальных услуг), всего из них:	10 149,05	4700,00	46,3	мероприятие исполнено. Произведена единовременная выплата 2 специалистам на приобретение жилья, выплата единовременного пособия 4 молодым специалистам (подъемные). Сложилась экономия средств
94.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
95.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
96.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
97.	местный бюджет	2285,80	2000,00	87,5	
98.	внебюджетные источники	7863,25	2700,00	34,3	
99.	Направление 3 «Развитие культуры»				
100.	Всего по направлению 3 «Развитие культуры» в том числе:	5248,00	5247,40	100,0	
101.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
102.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
103.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
104.	местный бюджет	5248,00	5247,40	100,0	

1	2	3	4	5	6
105.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
106.	Мероприятие 30. Реконструкция муниципального автономного учреждения «Дворец культуры металлургов», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Кузьмина, д. 1, всего из них:	3078,00	3078,00	100,0	мероприятие исполнено. Разработана научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения МАУ «Дворец культуры металлургов» (реставрация и ремонт фасадов и крыши)
107.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
108.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
109.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
110.	местный бюджет	3078,00	3078,00	100,0	
111.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
112.	Мероприятие 38. Создание модельной библиотеки на базе центра деловой информации по ул. Луначарского, д. 112 в г. Серове, всего из них:	2170,00	2169,40	100,0	мероприятие исполнено. Проведены ремонтные работы помещения «Городская библиотека-игротека «МИКС» МБУК «Централизованная библиотечная система Серовского городского округа» (монтаж приборов сигнализации, разработка дизайн-проект интерьера пользовательских помещений)
113.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
114.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
115.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
116.	местный бюджет	2170,00	2169,40	100,0	
117.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
118.	Направление 4 «Развитие физической культуры и спорта»				
119.	Всего по направлению 4 «Развитие физической культуры и спорта» в том числе:	17 822,00	15 986,72	89,7	
120.	федеральный бюджет	0,00	0,00		
121.	областной бюджет	200,00	199,00	99,5	
122.	в том числе субсидии местным бюджетам	200,00	199,00	99,5	
123.	местный бюджет	850,00	848,72	99,8	
124.	внебюджетные источники	16 772,00	14 939,00	89,1	

1	2	3	4	5	6
125.	Мероприятие 45. Капитальный ремонт здания плавательного бассейна муниципального автономного учреждения «Водный дворец», всего из них:	9700,00	9700,00	100,0	мероприятие исполнено. Разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы
126.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
127.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
128.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
129.	местный бюджет	0,00	0,00	0,0	
130.	внебюджетные источники	9700,00	9700,00	100,0	
131.	Мероприятие 46. Создание спортивно-игровых площадок на дворовых территориях многоквартирных жилых домов г. Серова, всего из них:	1800,00	0,00	0,0	мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования
132.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
133.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
134.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
135.	местный бюджет	0,00	0,00	0,0	
136.	внебюджетные источники	1800,00	0,00	0,0	
137.	Мероприятие 49. Развитие и поддержка детского спорта ПАО «Надеждинский металлургический завод», всего из них:	1772,00	1739,00	98,1	мероприятие исполнено. Произведена оплата стоимости проезда до места проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, проживания, питания в местах проведения официальных в местах проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, членских (заявочных) взносов. Сложилась экономия средств
138.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
139.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
140.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
141.	местный бюджет	0,00	0,00	0,0	
142.	внебюджетные источники	1772,00	1739,00	98,1	

1	2	3	4	5	6
143.	Мероприятие 50. Создание спортивной площадки (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в г. Серове, всего из них:	2600,00	2598,72	100,0	мероприятие исполнено. Оборудована спортивная площадка для занятий уличной гимнастикой на стадионе «Металлург», выполнена реконструкция баскетбольной площадки на стадионе «Строитель». Сложилась экономия средств
144.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
145.	областной бюджет	200,00	199,00	99,5	
146.	в том числе субсидии местным бюджетам	200,00	199,00	99,5	
147.	местный бюджет	500,00	499,72	99,9	
148.	внебюджетные источники	1900,00	1900,00	100,0	
149.	Мероприятие 51. Реализация социально-экономического сотрудничества между Администрацией Серовского городского округа и АО «Серовский завод ферросплавов» в сфере развития и поддержки детского спорта, всего из них:	1600,00	1600,00	100,0	мероприятие исполнено. Произведена оплата расходов, связанных с направлением на официальные физкультурные и спортивные мероприятия хоккейных команд МАУ ДО «Спортивная школа имени Л.П. Моисеева»
150.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
151.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
152.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
153.	местный бюджет	0,00	0,00	0,0	
154.	внебюджетные источники	1600,00	1600,00	100,0	
155.	Мероприятие 52. Капитальный ремонт спортивного корпуса, расположенного по ул. Вокзальная, д. 41а в пос. Ларьковка, всего из них:	350,00	349,00	99,7	мероприятие исполнено. Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания спортивного корпуса. Сложилась экономия средств
156.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
157.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
158.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
159.	местный бюджет	350,00	349,00	99,7	
160.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	

1	2	3	4	5	6
161.	Направление 5 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»				
162.	Всего по направлению 5 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в том числе:	143 872,11	104 142,15	72,4	
163.	федеральный бюджет	20 729,40	8518,50	41,1	
164.	областной бюджет	13 920,29	10 754,00	77,3	
165.	в том числе субсидии местным бюджетам	13 920,29	10 754,00	77,3	
166.	местный бюджет	109 222,42	84 869,65	77,7	
167.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
168.	Мероприятие 54. Капитальный ремонт участка тепловой сети от ул. Рабочей молодежи, д. 3 до теплового пункта по ул. Кирова, д. 4а г. Серова, всего из них:	8318,07	8320,94	100,0	мероприятие исполнено. Работы, запланированные в 2023 году, выполнены в полном объеме. Акт выполненных работ от 21.08.2023
169.	федеральный бюджет	4851,93	4850,00	0,0	
170.	областной бюджет	3258,19	3118,00	95,7	
171.	в том числе субсидии местным бюджетам	3258,19	3118,00	95,7	
172.	местный бюджет	207,95	352,94	169,7	
173.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
174.	Мероприятие 55. Капитальный ремонт участка тепловой сети от ГСК по ул. Строителей, д. 12 до ТК по ул. Жданова, д. 4 (2 участок), всего из них:	8857,26	5854,15	66,1	мероприятие исполнено. Работы, запланированные в 2023 году, выполнены в полном объеме. Акт выполненных работ от 12.12.2023. Часть средств публично- правовой компании «Фонд развития территорий» перенесена на 2024 год
175.	федеральный бюджет	5166,44	24,50	0,0	
176.	областной бюджет	3469,39	3221,00	92,8	
177.	в том числе субсидии местным бюджетам	3469,39	3221,00	92,8	
178.	местный бюджет	221,43	2608,65	1 178,1	
179.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
180.	Мероприятие 56. Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Жданова, д. 2–4 до ул. Жданова, д. 15	6383,49	6254,31	98,0	мероприятие исполнено. Работы, запланированные в 2023 году, выполнены в полном объеме. Акт выполненных

1	2	3	4	5	6
	(3 участок), всего из них:				работ от 27.09.2023. Часть средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» перенесена на 2024 год
181.	федеральный бюджет	3723,49	3644,00	0,0	
182.	областной бюджет	2500,41	2343,00	93,7	
183.	в том числе субсидии местным бюджетам	2500,41	2343,00	93,7	
184.	местный бюджет	159,59	267,31	167,5	
185.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
186.	Мероприятие 63. Капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул. Победы от ул. Северная до ул. Папанинцев в г. Серове, всего из них:	5655,48	2691,14	47,6	мероприятие исполнено. Работы, запланированные в 2023 году, выполнены в полном объеме. Акт выполненных работ от 30.10.2023. Часть средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» перенесена на 2024 год
187.	федеральный бюджет	3298,84	0,00	0,0	
188.	областной бюджет	2215,25	2072,00	93,5	
189.	в том числе субсидии местным бюджетам	2215,25	2072,00	93,5	
190.	местный бюджет	141,39	619,14	437,9	
191.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
192.	Мероприятие 64. Реконструкция водопроводной сети от насосной станции 3 подъема на ул. Автодорожная до забора Серовской ГРЭС, всего из них:	6323,84	0,00	0,0	мероприятие исполнено. Работы по прокладке трубопроводов, предусмотренные контрактом на 2023 год, выполнены в полном объеме. Акт выполненных работ от 19.10.2023. Оплата будет произведена в 2024 году
193.	федеральный бюджет	3688,70	0,00	0,0	
194.	областной бюджет	2477,05	0,00	0,0	
195.	в том числе субсидии местным бюджетам	2477,05	0,00	0,0	
196.	местный бюджет	158,09	0,00	0,0	
197.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
198.	Мероприятие 70. Строительство объекта «Водопровод от Чувашских скважин до водопровода на промышленной площадке г. Серова,	22 486,97	16 489,01	73,3	мероприятие исполнено. Строительство водопровода завершено, объект введен в эксплуатацию. Сложилась экономия средств

1	2	3	4	5	6
	пос. Вятчино», всего из них:				
199.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
200.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
201.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
202.	местный бюджет	22 486,97	16 489,01	73,3	
203.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
204.	Мероприятие 75. Реконструкция котельной № 6 по адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Каляева, д. 100, всего из них:	68 937,00	53 012,00	76,9	мероприятие исполнено. Реконструкция котельной завершена, объект введен в эксплуатацию. Сложилась экономия средств
205.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
206.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
207.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
208.	местный бюджет	68 937,00	53 012,00	76,9	
209.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
210.	Мероприятие 84. Развитие уличного освещения в частном секторе г. Серова, всего из них:	16 910,00	11 520,60	68,1	мероприятие исполнено. Работы, запланированные в 2023 году, выполнены в полном объеме. Сложилась экономия средств
211.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
212.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
213.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
214.	местный бюджет	16 910,00	11 520,60	68,1	
215.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
216.	Направление 6 «Благоустройство городской среды»				
217.	Всего по направлению 6 «Благоустройство городской среды» в том числе	35 619,72	33 293,00	93,5	
218.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
219.	областной бюджет	32 854,50	30 890,60	94,0	
220.	в том числе субсидии местным бюджетам	32 854,50	30 890,60	94,0	

1	2	3	4	5	6
221.	местный бюджет	2765,22	2402,40	86,9	
222.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
223.	Мероприятие 87. Комплексное благоустройство общественной территории «Сиреневый бульвар» по ул. Рабочей Молодежи в г. Серове, всего из них:	33 619,72	31 521,00	93,8	мероприятие исполнено. Благоустройство общественной территории «Сиреневый бульвар» завершено. Торжественное открытие состоялось 22 сентября 2023 года. Сложилась экономия средств
224.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
225.	областной бюджет	32 854,50	30 890,60	94,0	
226.	в том числе субсидии местным бюджетам	32 854,50	30 890,60	94,0	
227.	местный бюджет	765,22	630,40	82,4	
228.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
229.	Мероприятие 91. Благоустройство общественной территории возле Киселевского водохранилища г. Серова, всего из них:	1000,00	1772,00	177,2	мероприятие исполнено. Разработана проектно-сметная документация и дизайн-проект
230.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
231.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
232.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
233.	местный бюджет	1000,00	1772,00	177,2	
234.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
235.	Мероприятие 95. Комплексное благоустройство памятника Солдату – Освободителю в пос. Энергетиков, всего из них:	1000,00	0,00	0,0	мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования
236.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
237.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
238.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
239.	местный бюджет	1000,00	0,00	0,0	
240.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	

1	2	3	4	5	6
241.	Направление 7 «Развитие транспортной инфраструктуры»				
242.	Всего по направлению 7 «Развитие транспортной инфраструктуры» в том числе	254 344,12	168 342,28	66,2	
243.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
244.	областной бюджет	170 404,45	126 989,90	74,5	
245.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
246.	местный бюджет	83 939,67	41 352,38	49,3	
247.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
248.	Мероприятие 97. Реконструкция автомобильной дороги по ул. Луначарского на участке от ул. Пржевальского до ул. Луначарского, д. 140 в г. Серове, всего из них:	2336,00	2336,00	100,0	мероприятие исполнено. Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы
249.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
250.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
251.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
252.	местный бюджет	2336,00	2336,00	100,0	
253.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
254.	Мероприятие 98. Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Пржевальского на участке от ул. Ленина до ул. Короленко в г. Серове, всего из них:	107 650,24	34 802,26	32,3	мероприятие исполнено частично. Осуществляется капитальный ремонт автомобильной дороги. Срок завершения работ – октябрь 2024 года
255.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
256.	областной бюджет	70 000,00	27 778,30	39,7	
257.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
258.	местный бюджет	37 650,24	7023,96	18,7	
259.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
260.	Мероприятие 99. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по улица	105 688,90	104 499,75	98,9	мероприятие исполнено. Выполнены ремонтные работы на участках автомобильных дорог по улицам Нансена,

1	2	3	4	5	6
	Нансена (от переулка Серова до переулка Елового), Краснофлотской (от ул. Орджоникидзе до железнодорожного переезда), Набережная Пруда (от ул. Краснофлотской до ул. Кирова), всего из них:				Набережная Пруда, Краснофлотской в г. Серове общей протяженностью 4459 м. Сложилась экономия средств
261.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
262.	областной бюджет	100 404,45	99 211,60	98,8	
263.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
264.	местный бюджет	5284,45	5288,15	100,1	
265.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
266.	Мероприятие 101. Строительство улично-дорожной сети в микрорайоне Надеждинский г. Серова, всего из них:	14 323,00	4323,00	30,2	мероприятие исполнено. Разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы. Строительно-монтажные работы запланированы в 2024–2026 годах
267.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
268.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
269.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
270.	местный бюджет	14 323,00	4323,00	30,2	
271.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
272.	Мероприятие 104. Ремонт тротуаров Серовского городского округа, всего из них:	2310,00	1939,00	83,9	мероприятие исполнено. Выполнено устройство пешеходной дорожки с продольным уклоном и ремонт лестничного марша по ул. Льва Толстого, д. 27, пандуса и ремонт лестничного марша по ул. Льва Толстого, д. 25 и ул. Ленина, д. 134, пешеходной дорожки с продольным уклоном и ремонт лестничного марша по ул. Карла Маркса, д. 39 в г. Серове
273.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
274.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
275.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
276.	местный бюджет	2310,00	1939,00	83,9	
277.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	

1	2	3	4	5	6
278.	Мероприятие 105. Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов Серовского городского округа, всего из них:	5300,00	5350,77	101,0	мероприятие исполнено. Выполнен ремонт асфальтового покрытия по улицам Короленко, д. 11, 13, Льва Толстого, д. 25 и 27, Зеленая, д. 10, Ленина, д. 162а, Фуфачева, д. 12, 14, Заславского, д. 15/6, 17 г. Серова
279.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
280.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
281.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
282.	местный бюджет	5300,00	5350,77	101,0	
283.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
284.	Мероприятие 106. Ремонт автомобильных дорог с щебеночным покрытием на территории Серовского городского округа, всего из них:	2040,00	2039,62	100,0	мероприятие исполнено. Выполнен ремонт автомобильных дорог с щебеночным покрытием в поселках Красноглинный, Первомайский и дер. Магина. Сложилась экономия средств
285.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
286.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
287.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
288.	местный бюджет	2040,00	2039,62	100,0	
289.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
290.	Мероприятие 107. Проведение мероприятий (монтаж светофорных объектов, нанесение дорожной разметки) на пешеходных переходах вблизи общеобразовательных организаций и других социально значимых объектов для приведения пешеходных переходов в соответствие с национальным стандартом, всего из них:	14 695,98	13 051,88	88,8	мероприятие исполнено. Выполнено обустройство пешеходных переходов и тротуаров по улицам Автодорожная, Центральная, Жданова, Луначарского, Коммунистическая, Визе, Февральской Революции, Первомайская, Лизы Чайкиной, проспект Серова, ремонт тротуара по улицам Жданова, Пржевальского г. Серова
291.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
292.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
293.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	

1	2	3	4	5	6
294.	местный бюджет	14 695,98	13 051,88	88,8	
295.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
296.	Направление 8 «Развитие жилищного комплекса»				
297.	Всего по направлению 8 «Развитие строительного комплекса» в том числе:	147 652,88	112 771,64	76,4	
298.	федеральный бюджет	381,98	381,98	100,0	
299.	областной бюджет	137 836,84	98 763,93	71,7	
300.	в том числе субсидии местным бюджетам	137 836,84	98 763,93	71,7	
301.	местный бюджет	2406,86	10 168,52	422,5	
302.	внебюджетные источники	7027,20	3457,21	49,2	
303.	Мероприятие 109. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с привлечением средств Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства, всего из них:	137 847,70	106 169,64	77,0	мероприятие исполнено. В декабре 2023 года начато строительство многоквартирного жилого дома № 207 по ул. Ленина в г. Серове, срок завершения работ – декабрь 2024 года
304.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
305.	областной бюджет	136 569,80	97 543,80	71,4	
306.	в том числе субсидии местным бюджетам	136 569,80	97 543,80	71,4	
307.	местный бюджет	1277,90	8625,84	675,0	
308.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
309.	Мероприятие 110. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, всего из них:	5875,20	5142,00	87,5	мероприятие исполнено. Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения предоставлены 3 семьям
310.	федеральный бюджет	381,98	381,98	100,0	
311.	областной бюджет	1173,22	1173,22	100,0	
312.	в том числе субсидии местным бюджетам	1173,22	1173,22	100,0	
313.	местный бюджет	518,40	1382,42	266,7	
314.	внебюджетные источники	3801,60	2204,38	58,0	

1	2	3	4	5	6
315.	Мероприятие 111. Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий, всего из них:	3929,98	1460,00	37,2	мероприятие исполнено. Свидетельство о праве на получение региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий предоставлены 2 молодым семьям. В течение 2023 года 1 семей не приобретено жилье для использования выплаты, в связи с чем образовался остаток неиспользованных средств
316.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
317.	областной бюджет	93,82	46,91	50,0	
318.	в том числе субсидии местным бюджетам	93,82	46,91	50,0	
319.	местный бюджет	610,56	160,26	26,2	
320.	внебюджетные источники	3225,60	1252,83	38,8	
321.	Направление 9 «Развитие промышленности»				
322.	Всего по направлению 9 «Развитие промышленности» в том числе	2 932 794,00	3 228 263,30	110,1	
323.	федеральный бюджет	887 060,00	1 097 592,40	123,7	
324.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
325.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
326.	местный бюджет	0,00	0,00	0,0	
327.	внебюджетные источники	2 045 734,00	2 130 670,90	104,2	
328.	Мероприятие 112. Реконструкция аглодоменного производства с установкой системы пылесероочистки ПАО «Надеждинский металлургический завод», всего из них:	374 600,00	390 975,00	104,4	мероприятие исполнено. Работы, запланированные в 2023 году, выполнены в полном объеме
329.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
330.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
331.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
332.	местный бюджет	0,00	0,00	0,0	
333.	внебюджетные источники	374 600,00	390 975,00	104,4	

1	2	3	4	5	6
334.	Мероприятие 113. Модернизация системы водоснабжения комплекса водооборота доменной газоочистки (II очередь) ПАО «Надеждинский металлургический завод», всего из них:	17 300,00	18 107,00	104,7	мероприятие исполнено. Работы, запланированные в 2023 году, выполнены в полном объеме
335.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
336.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
337.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
338.	местный бюджет	0,00	0,00	0,0	
339.	внебюджетные источники	17 300,00	18 107,00	104,7	
340.	Мероприятие 114. Модернизация очистных сооружений промливневых сточных вод выпуска №1 ПАО «Надеждинский металлургический завод», всего из них:	203 700,00	44 043,00	21,6	мероприятие исполнено. Работы, запланированные в 2023 году, выполнены в полном объеме. Сложилась экономия средств
341.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
342.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
343.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
344.	местный бюджет	0,00	0,00	0,0	
345.	внебюджетные источники	203 700,00	44 043,00	21,6	
346.	Мероприятие 115. Ремонтный фонд ПАО «Надеждинский металлургический завод», всего из них:	970 690,00	1 274 080,00	131,3	мероприятие исполнено. Работы, запланированные в 2023 году, выполнены в полном объеме
347.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
348.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
349.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
350.	местный бюджет	0,00	0,00	0,0	
351.	внебюджетные источники	970 690,00	1 274 080,00	131,3	
352.	Мероприятие 117. Приобретение ОНВСС ПАО «Надеждинский	360 824,00	277 902,00	77,0	мероприятие исполнено. Работы, запланированные в 2023 году,

1	2	3	4	5	6
	металлургический завод», всего из них:				выполнены в полном объеме. Сложилась экономия средств
353.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
354.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
355.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
356.	местный бюджет	0,00	0,00	0,0	
357.	внебюджетные источники	360 824,00	277 902,00	77,0	
358.	Мероприятие 118. Расширение производственных мощностей АО «Серовский механический завод», всего из них:	795 860,00	975 830,00	122,6	мероприятие исполнено. Работы, запланированные в 2023 году, выполнены в полном объеме
359.	федеральный бюджет	795 860,00	975 830,00	122,6	
360.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
361.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
362.	местный бюджет	0,00	0,00	0,0	
363.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
364.	Мероприятие 119. Модернизация ПС 110 кВ Морозково филиал ОАО «МРСК Урала» – «Свердловэнерго», всего из них:	103 920,00	71 874,10	69,2	мероприятие исполнено. Работы, запланированные в 2023 году, выполнены в полном объеме. Сложилась экономия средств
365.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
366.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
367.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
368.	местный бюджет	0,00	0,00	0,0	
369.	внебюджетные источники	103 920,00	71 874,10	69,2	
370.	Мероприятие 120. Пелетный цех в пос. Красноярка ООО «Лесной Урал Сбыт», всего из них:	51 600,00	112 722,00	218,5	мероприятие исполнено. Введен в эксплуатацию пелетный цех
371.	федеральный бюджет	46 700,00	70 120,00	150,1	
372.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
373.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
374.	местный бюджет	0,00	0,00	0,0	

1	2	3	4	5	6
375.	внебюджетные источники	4900,00	42 602,00	869,4	
376.	Мероприятие 121. Реконструкция лесопильного цеха на производственном участке в пос. Красноярка ООО «Лесной Урал Сбыт», всего из них:	54 300,00	62 730,20	115,5	мероприятие исполнено. Введен в эксплуатацию лесопильный цех
377.	федеральный бюджет	44 500,00	51 642,40	116,1	
378.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
379.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
380.	местный бюджет	0,00	0,00	0,0	
381.	внебюджетные источники	9800,00	11 087,80	113,1	