

ОТЧЕТ
о ходе реализации комплексной программы
«Развитие Серовского городского округа» на 2023–2030 годы,
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области
от 23.11.2023 № 862-ПП, по итогам первого полугодия 2024 года

Комплексной программой «Развитие Серовского городского округа» на 2023–2030 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 23.11.2023 № 862-ПП (далее – комплексная программа), на 2024 год установлено:

1. Целевые показатели комплексной программы.

Отчет о достижении целевых показателей комплексной программы за первое полугодие 2024 года представлен в форме 1.

2. Финансирование комплексной программы.

Объем фактического освоения средств по комплексной программе за первое полугодие 2024 года составил 1 628 967,92 тыс. рублей, или 43,1% от плана, в том числе:

федеральный бюджет – 18 754,62 тыс. рублей, или 5,3% от плана;

областной бюджет – 235 367,28 тыс. рублей, или 29,2% от плана;

местный бюджет – 103 587,27 тыс. рублей, или 15,6% от плана;

внебюджетные источники – 1 271 258,75 тыс. рублей, или 65,0% от плана.

Отчет о выполнении мероприятий комплексной программы за первое полугодие 2024 года представлен в форме 2.

В рамках комплексной программы осуществлялась реализация мероприятий по следующим направлениям.

Направление 1 «Развитие образования»

В рамках предоставления социальной поддержки выпускникам общеобразовательных организаций и высших учебных заведений, заключивших договор с Администрацией Серовского городского округа для работы в образовательных организациях Серовского городского округа, произведена выплата стипендии обучающимся в высших учебных заведениях педагогической и медицинской направленности.

В рамках реализации программы «Инженерная школа» произведена оплата за проведение конкурса «Инженериада УГМК» (призы, подарки, проезд, проживание), онлайн-обучение, инженерные смены, путевки, проезд и проживание школьников.

ПАО «Надеждинский металлургический завод» выполнены следующие мероприятия:

– приобретен песок для игровых площадок и песочниц дошкольных образовательных организаций;

– приобретено оборудование для учебных кабинетов ГАПОУ СО «Серовский металлургический техникум»;

- организована поездка детей на день открытых дверей в ГАПОУ СО «Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность» и ООО «Технический университет УГМК»;

- произведены выплата подъемных, компенсация оплаты арендного жилья обучающимся в высших учебных заведениях педагогической и медицинской направленности;

- приобретены оборудование для МАОУ СОШ № 14 им. В.Ф. Фуфачева, материалы для ремонта здания МБОУ ООШ № 26, выполнен ремонт пола в здании мастерских МАОУ СОШ № 20, произведена оплата транспортных услуг МАОУ СОШ № 27 и поездки обучающихся МАОУ СОШ № 21 в Музейный комплекс военной и гражданской техники г. Верхняя Пышма.

Направление 2 «Развитие здравоохранения»

Осуществляется строительство здания детской поликлиники ГАУЗ СО «Серовская городская больница» по ул. Льва Толстого, д. 15 в г. Серове, срок завершения строительно-монтажных работ – декабрь 2025 года.

Завершено строительство филиала ООО «Европейский медицинский центр «УГМК-Здоровье».

В рамках реализации программы «Помощь в сфере здравоохранения» ПАО «Надеждинский металлургический завод» приобретено оборудование для ГАУЗ СО «Серовская городская больница».

С целью привлечения медицинского персонала на территорию Серовского городского округа произведена выплата подъемных и компенсация оплаты арендного жилья.

Направление 3 «Развитие культуры»

Заключен договор на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения МАУ «Дворец культуры металлургов» г. Серова, срок выполнения работ – декабрь 2024 года.

В рамках создания модельной городской детской библиотеки в пос. Сортировка создан дизайн-проект и проведены капитальный и текущий ремонты МБУК «ЦБС СГО».

Направление 4 «Развитие физической культуры и спорта»

Осуществляется строительство освещенной лыжероллерной трассы на лыжной базе «Крутой лог», расположенной по адресу: Свердловская область, г. Серов, пер. Кедровый, д. 20, срок завершения работ – октябрь 2024 года.

В рамках развития и поддержки детского спорта ПАО «Надеждинский металлургический завод» произведена оплата физкультурных мероприятий воспитанников спортивной школы (оплата стоимости проезда, проживания, питания и членских взносов).

Направление 5 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

В рамках направления осуществляются:

- капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной № 10 до ул. Толмачева и по улицам Больничный городок и Заславского в г. Серове, срок завершения работ – второе полугодие 2024 года;

- строительство сети хозяйственно-бытовой канализации от комплекса очистных сооружений до городских сетей по ул. Крупской в г. Серове;

- строительство очистных сооружений в пос. Красноглинный;

- разработка проектной документации на строительство котельной по ул. Ленина, д. 242а в г. Серове;

- подготовка технического задания на проектирование объекта «Строительство объекта «Котельная на твердом топливе мощностью 1 МВт в пос. Красноярка».

Проведена реконструкция водопроводной сети от насосной станции 3 подъема на ул. Автодорожная до забора Серовской ГРЭС.

Направление 6 «Благоустройство городской среды»

Осуществляется комплексное благоустройство общественной территории:

- «Парк Дворца культуры металлургов» в г. Серове, срок завершения работ – III квартал 2025 года;

- сквера по ул. Циолковского в г. Серове, срок завершения работ – декабрь 2024 года;

- Киселевского водохранилища г. Серова, срок завершения работ – IV квартал 2025 года.

Завершено благоустройство памятника Солдату-Освободителю в пос. Энергетиков (осуществляется устранение замечаний для приемки объекта).

Направление 7 «Развитие транспортной инфраструктуры»

Разработана проектная документация на реконструкцию автомобильной дороги, ремонт лестничного марша и устройство пандуса по ул. Короленко и ремонт лестничных сходов, расположенных на улично-дорожной сети по ул. Льва Толстого, д. 26 в г. Серове.

Также в рамках направления осуществляются:

- реконструкция автомобильной дороги по ул. Луначарского на участке от ул. Пржевальского до ул. Луначарского, д. 140 в г. Серове;

- ремонт автомобильных дорог по улицам Вагонников, Углежогов, Конторская, Красногвардейская, Победы, Центральная, Седова, Нахабина и Советская.

Направление 8 «Развитие жилищного комплекса»

В рамках переселения граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется строительство многоквартирного жилого дома № 207 по ул. Ленина в г. Серове.

Предоставлены социальные выплаты 2 молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.

Свидетельство о праве на получение региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий предоставлено 1 молодой семье.

Направление 9 «Развитие промышленности»

ПАО «Надеждинский металлургический завод» осуществляются реконструкция аглодоменного производства с установкой системы пылесероочистки, модернизация системы водоснабжения комплекса водооборота доменной газоочистки (II очередь), модернизация очистных сооружений промливневых сточных вод выпуска № 1.

ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей комплексной программы за первое полугодие 2024 года

Номер строки	Наименование целевого показателя	Единица измерения	План	Факт	Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения
1	2	3	4	5	6	7
1.	Направление 1 «Развитие образования»					
2.	Целевой показатель 1. Количество образовательных организаций, в которых оборудованы спортивные площадки	количество	1	0	0,0	целевой показатель будет достигнут по итогам 2024 года
3.	Целевой показатель 4. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	процентов	9,1	25,3	35,9	целевой показатель будет достигнут по итогам 2024 года
4.	Целевой показатель 5. Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных услугами в сфере дополнительного образования, в муниципальных образовательных организациях, в том числе детей, занимающихся по программам спортивной подготовки, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет	процентов	83,3	67,73	81,3	целевой показатель будет достигнут по итогам 2024 года
5.	Целевой показатель 6. Доля обучающихся, вовлеченных в учебно-исследовательские, научно-технические, спортивно-технические	процентов	9,2	7,6	82,6	целевой показатель будет достигнут по итогам 2024 года

1	2	3	4	5	6	7
	мероприятия в рамках изобретательской и рационализаторской деятельности, в общей численности обучающихся					
6.	Целевой показатель 7. Количество выпускников общеобразовательных организаций и высших учебных заведений Свердловской области, заключивших договор с Администрацией Серовского городского округа для работы в образовательных организациях Серовского городского округа, получивших материальную поддержку в виде стипендии	человек	29	13	44,8	целевой показатель будет достигнут по итогам 2024 года
7.	Целевой показатель 8. Численность граждан, поступивших на работу в муниципальные общеобразовательные организации Серовского городского округа и получивших материальную помощь для приобретения жилья	человек	2	0	0,0	целевой показатель будет достигнут по итогам 2024 года
8.	Целевой показатель 9. Доля выпускников общеобразовательных организаций, поступивших в год окончания в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования	процентов	79,67	79,67	100,0	
9.	Целевой показатель 10. Доля детей и подростков, занимающихся по программам технического творчества	процентов	21,0	12,5	59,5	целевой показатель будет достигнут по итогам 2024 года
10.	Направление 2 «Развитие здравоохранения»					
11.	Целевой показатель 12. Количество реконструированных и введенных в эксплуатацию учреждений здравоохранения	единиц	1	1	100,0	

1	2	3	4	5	6	7
12.	Целевой показатель 13. Удовлетворенность населения медицинской помощью	процентов	не менее 85	97,75	115,0	целевые показатели будут достигнуты по итогам 2024 года
13.	Целевой показатель 14. Количество выпускников общеобразовательных организаций и высших учебных заведений Свердловской области, заключивших договор с Администрацией Серовского городского округа для работы в учреждениях здравоохранения Серовского городского округа, получивших материальную поддержку в виде стипендии	человек	3	2	66,7	
14.	Целевой показатель 15. Численность граждан, поступивших на работу в государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Серовская городская больница» и получивших материальную помощь для приобретения жилья	человек	2	0	0,0	
15.	Направление 3 «Развитие культуры»					
16.	Целевой показатель 16. Количество участников мероприятий учреждений культурно-досугового типа	человек	162 950	77 087	47,3	целевые показатели будут достигнуты по итогам 2024 года
17.	Целевой показатель 17. Количество зрителей на показах спектаклей (театральных постановок)	человек	36 000	26 054	72,4	
18.	Целевой показатель 18. Доля зданий муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений	процентов	90,0	91,0	101,1	

1	2	3	4	5	6	7
19.	Целевой показатель 20. Увеличение количества модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)	единиц	4	3	75,0	целевой показатель будет достигнут по итогам 2024 года
20.	Целевой показатель 21. Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в сфере молодежной политики	процентов	28	36	128,6	
21.	Направление 4 «Развитие физической культуры и спорта»					
22.	Целевой показатель 22. Доля жителей Серовского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Серовского городского округа	процентов	57,9	59,8	103,3	
23.	Направление 5 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»					
24.	Целевой показатель 23. Доля ежегодно заменяемых сетей теплоснабжения от их общей протяженности	процентов	3,5	3,5	100,0	
25.	Целевой показатель 24. Доля ежегодно заменяемых сетей водоснабжения от их общей протяженности	процентов	0,3	0,3	100,0	
26.	Целевой показатель 25. Доля ежегодно заменяемых сетей водоотведения от их общей протяженности	процентов	5,5	5,5	100,0	
27.	Целевой показатель 26. Доля населения, потребляющего питьевую воду стандартного качества	процентов	90,5	90,5	100,0	
28.	Целевой показатель 27. Количество объектов коммунальной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию	единиц	1	0	0,0	целевой показатель будет достигнут по итогам 2024 года

1	2	3	4	5	6	7
29.	Целевой показатель 28. Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов	километров	305,9	300,9	98,4	целевой показатель будет достигнут по итогам 2024 года
30.	Направление 6 «Благоустройство городской среды»					
31.	Целевой показатель 29. Количество благоустроенных общественных территорий	единиц	2	0	0,0	целевой показатель будет достигнут по итогам 2024 года
32.	Направление 7 «Развитие транспортной инфраструктуры»					
33.	Целевой показатель 30. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту, строительству и реконструкции	километров	0,42	0,382	90,9	целевой показатель будет достигнут по итогам 2024 года
34.	Целевой показатель 31. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	процентов	36,51	36,39	100,3	
35.	Целевой показатель 32. Количество благоустроенных дворовых (прилегающих) территорий многоквартирных домов	единиц	5	0	0,0	целевой показатель будет достигнут по итогам 2024 года
36.	Целевой показатель 33. Количество приобретенных вакуумно-подметальных машин	единиц	1	0	0,0	реализация мероприятия в 2024 году не планируется, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу

1	2	3	4	5	6	7
37.	Направление 8 «Развитие жилищного строительства»					
38.	Целевой показатель 34. Расселяемая площадь жилых помещений	кв. метров	1506,84	62,5	4,1	целевые показатели будут достигнуты по итогам 2024 года
39.	Целевой показатель 35. Количество переселяемых жителей	человек	104	7	6,7	
40.	Целевой показатель 36. Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения	единиц	4	2	50,0	
41.	Целевой показатель 37. Количество молодых семей, получивших региональную социальную выплату на улучшение жилищных условий	единиц	2	1	50,0	
42.	Направление 9 «Развитие промышленности»					
43.	Целевой показатель 38. Объем инвестиций в основной капитал	млн. рублей	2568,5	1500,0	58,4	целевой показатель будет достигнут по итогам 2024 года
44.	Целевой показатель 39. Темп роста инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств	процентов к 2022 году	120,7	178,3	147,7	

ОТЧЕТ
о выполнении мероприятий комплексной программы за первое полугодие 2024 года

Номер строки	Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей			Причины отклонения от планового значения
		План	Факт	Процент исполнения	
1	2	3	4	5	6
1.	Всего по комплексной программе в том числе:	3 776 962,99	1 628 967,92	43,1	
2.	федеральный бюджет	351 724,42	18 754,62	5,3	
3.	областной бюджет	805 283,58	235 367,28	29,2	
4.	в том числе субсидии местным бюджетам	781 024,18	235 186,28	30,1	
5.	местный бюджет	664 501,74	103 587,27	15,6	
6.	внебюджетные источники	1 955 453,25	1 271 258,75	65,0	
7.	Направление 1 «Развитие образования»				
8.	Всего по направлению 1 «Развитие образования» в том числе:	49 235,30	8803,00	17,9	
9.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
10.	областной бюджет	16 950,00	0,00	0,0	
11.	в том числе субсидии местным бюджетам	16 950,00	0,00	0,0	
12.	местный бюджет	27 207,30	381,00	1,4	
13.	внебюджетные источники	5078,00	8422,00	165,9	
14.	Мероприятие 1. Реконструкция открытого стадиона, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 27, всего из них:	200,00	0,00	0,0	выполнение мероприятия в 2024 году не планируется, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу

1	2	3	4	5	6
15.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
16.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
17.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
18.	местный бюджет	200,00	0,00	0,0	
19.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
20.	Мероприятие 2. Реконструкция открытого стадиона, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15, всего из них:	33 900,00	0,00	0,0	реализация мероприятия запланирована во втором полугодии 2024 года
21.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
22.	областной бюджет	16 950,00	0,00	0,0	
23.	в том числе субсидии местным бюджетам	16 950,00	0,00	0,0	
24.	местный бюджет	16 950,00	0,00	0,0	
25.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
26.	Мероприятие 3. Строительство открытого стадиона, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13, всего из них:	200,00	0,00	0,0	выполнение мероприятия в 2024 году не планируется, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу
27.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
28.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
29.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
30.	местный бюджет	200,00	0,00	0,0	
31.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
32.	Мероприятие 9. Строительство образовательной организации на 300 мест в с. Андриановичи, всего из них:	8000,00	0,00	0,0	выполнение мероприятия в 2024 году не планируется, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу
33.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
34.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	

1	2	3	4	5	6
35.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
36.	местный бюджет	8000,00	0,00	0,0	
37.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
38.	Мероприятие 11. Оказание поддержки дошкольным образовательным организациям и организациям дополнительного образования Серовского городского округа, ПАО «Надеждинский металлургический завод», всего из них:	300,00	150,00	50,0	приобретен песок для игровых площадок и песочниц дошкольных образовательных учреждений
39.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
40.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
41.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
42.	местный бюджет	0,00	0,00	0,0	
43.	внебюджетные источники	300,00	150,00	50,0	
44.	Мероприятие 12. Реализация программы «Инженерная школа», ПАО «Надеждинский металлургический завод», всего из них:	3713,00	3776,00	101,7	произведена оплата за проведение конкурса «Инженериада УГМК», онлайн-обучение, инженерные смены, путевки, проезд и проживание школьников
45.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
46.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
47.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
48.	местный бюджет	0,00	0,00	0,0	
49.	внебюджетные источники	3713,00	3776,00	101,7	
50.	Мероприятие 13. Предоставление социальной поддержки выпускникам общеобразовательных организаций и высших учебных заведений, заключивших договор с Администрацией Серовского городского округа для работы в образовательных организациях Серовского	857,30	3281,00	382,7	произведена выплата стипендии обучающимся в высших учебных заведениях педагогической и медицинской направленности, выплата подъемных, компенсация оплаты арендного жилья, ежемесячная доплата

1	2	3	4	5	6
	городского округа, всего из них:				
51.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
52.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
53.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
54.	местный бюджет	857,30	381,00	44,4	
55.	внебюджетные источники	0,00	2900,00	0,0	
56.	Мероприятие 14. Предоставление материальной помощи для приобретения жилья гражданам, поступившим на работу в общеобразовательные организации Серовского городского округа в размере одного миллиона рублей, всего из них:	1000,00	0,00	0,0	реализация мероприятия запланирована во втором полугодии 2024 года
57.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
58.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
59.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
60.	местный бюджет	1000,00	0,00	0,0	
61.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
62.	Мероприятие 15. Оказание поддержки в сфере профессионального и высшего образования, ПАО «Надеждинский металлургический завод», всего из них:	400,00	600,00	150,0	приобретено оборудование для учебных кабинетов ГАПОУ СО «Серовский металлургический техникум»
63.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
64.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
65.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
66.	местный бюджет	0,00	0,00	0,0	
67.	внебюджетные источники	400,00	600,00	150,0	
68.	Мероприятие 16. Организация работы по проведению профессиональной ориентации школьников	165,00	396,00	240,0	организована поездка детей на день открытых дверей в ГАПОУ СО «Верхнепышминский механико-технологический техникум

1	2	3	4	5	6
	образовательных организаций Серовского городского округа, ПАО «Надеждинский металлургический завод», всего из них:				«Юность» и ООО «Технический университет УГМК»
69.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
70.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
71.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
72.	местный бюджет	0,00	0,00	0,0	
73.	внебюджетные источники	165,00	396,00	240,0	
74.	Мероприятие 17. Оказание поддержки общеобразовательным организациям Серовского городского округа, ПАО «Надеждинский металлургический завод», всего из них:	500,00	600,00	120,0	приобретено оборудование для МАОУ СОШ № 14 им. В.Ф. Фуфачева, материалы для ремонта здания МБОУ ООШ № 26, выполнен ремонт пола в здании мастерских МАОУ СОШ № 20, произведена оплата транспортных услуг МАОУ СОШ № 27 и поездка обучающихся МАОУ СОШ № 21 в Музейный комплекс военной и гражданской техники г. Верхняя Пышма
75.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
76.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
77.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
78.	местный бюджет	0,00	0,00	0,0	
79.	внебюджетные источники	500,00	600,00	120,0	
80.	Направление 2 «Развитие здравоохранения»				
81.	Всего по направлению 2 «Развитие здравоохранения» в том числе:	288 849,05	149 838,62	51,9	
82.	федеральный бюджет	238 740,60	2032,62	0,9	
83.	областной бюджет	21 259,40	181,00	0,9	
84.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
85.	местный бюджет	1285,80	0,00	0,0	
86.	внебюджетные источники	27 563,25	147 625,00	535,6	
87.	Мероприятие 18.	260 000,00	2213,62	0,9	разработана проектная документация,

1	2	3	4	5	6
	Строительство здания детской поликлиники ГАУЗ СО «Серовская городская больница», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Льва Толстого, д. 15, всего из них:				получено положительное заключение государственной экспертизы, осуществляются строительно-монтажные работы. Строительная готовность объекта – 1%, срок ввода объекта в эксплуатацию – IV квартал 2025 года
88.	федеральный бюджет	238 740,60	2032,62	0,9	
89.	областной бюджет	21 259,40	181,00	0,9	
90.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
91.	местный бюджет	0,00	0,00	0,0	
92.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
93.	Мероприятие 19. Проектирование строительства здания противотуберкулезного диспансера, всего из них:	18 000,00	0,00	0,0	реализация мероприятия запланирована во втором полугодии 2024 года
94.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
95.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
96.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
97.	местный бюджет	0,00	0,00	0,0	
98.	внебюджетные источники	18 000,00	0,00	0,0	
99.	Мероприятие 21. Строительство филиала ООО «Европейский медицинский центр «УГМК-Здоровье», всего из них:	0,00	145 975,00	0,0	строительство здания филиала медицинского центра завершено
100.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
101.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
102.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
103.	местный бюджет	0,00	0,00	0,0	
104.	внебюджетные источники	0,00	145 975,00	0,0	
105.	Мероприятие 22. Проектирование и ремонт фасадов зданий ГАУЗ СО «Серовская городская больница», всего	1500,00	0,00	0,0	реализация мероприятия запланирована во втором полугодии 2024 года

1	2	3	4	5	6
	из них:				
106.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
107.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
108.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
109.	местный бюджет	0,00	0,00	0,0	
110.	внебюджетные источники	1500,00	0,00	0,0	
111.	Мероприятие 25. Ремонт учреждений здравоохранения в рамках реализации программы «Помощь в сфере здравоохранения», ПАО «Надеждинский металлургический завод», всего из них:	200,00	150,00	75,0	приобретено оборудование для ГАУЗ СО «Серовская городская больница»
112.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
113.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
114.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
115.	местный бюджет	0,00	0,00	0,0	
116.	внебюджетные источники	200,00	150,00	75,0	
117.	Мероприятие 26. Реализация мероприятий, необходимых для привлечения медицинского персонала на территории Серовского городского округа (выплаты подъемных, пособие на покупку жилья, оплата жилищно-коммунальных услуг), всего из них:	9149,05	1500,00	16,4	произведена выплата подъемных, компенсация оплаты арендного жилья
118.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
119.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
120.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
121.	местный бюджет	1285,80	0,00	0,0	
122.	внебюджетные источники	7863,25	1500,00	19,1	
123.	Направление 3 «Развитие культуры»				
124.	Всего по направлению 3 «Развитие культуры»	108 735,70	27 580,20	25,4	

1	2	3	4	5	6
	в том числе:				
125.	федеральный бюджет	5000,00	0,00	0,0	
126.	областной бюджет	3000,00	0,00	0,0	
127.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
128.	местный бюджет	100 735,70	27 552,90	27,4	
129.	внебюджетные источники	0,00	27,30	0,0	
130.	Мероприятие 30. Реконструкция муниципального автономного учреждения «Дворец культуры металлургов», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Кузьмина, д. 1, всего из них:	85 625,70	25 666,40	30,0	заключен договор на проведение реконструкции здания, срок выполнения работ – декабрь 2024 года
131.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
132.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
133.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
134.	местный бюджет	85 625,70	25 666,40	30,0	
135.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
136.	Мероприятие 32. Ремонт зданий муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Серовского городского округа» (филиал № 24 в пос. Красноярка и филиал № 27 в дер. Пospelкова), всего из них:	2200,00	0,00	0,0	выполнение мероприятия в 2024 году не планируется, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу
137.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
138.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
139.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
140.	местный бюджет	2200,00	0,00	0,0	
141.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
142.	Мероприятие 34. Капитальный ремонт Андриановского сельского дома культуры, всего из них:	4500,00	0,00	0,0	выполнение мероприятия в 2024 году не планируется, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу

1	2	3	4	5	6
143.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
144.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
145.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
146.	местный бюджет	4500,00	0,00	0,0	
147.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
148.	Мероприятие 37. Создание модельной городской детской библиотеки № 1 в пос. Сортировка, всего из них:	2300,00	1913,80	83,2	создан дизайн-проект и проведены капитальный и текущий ремонты МБУК «ЦБС СГО»
149.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
150.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
151.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
152.	местный бюджет	2300,00	1886,50	82,0	
153.	внебюджетные источники	0,00	27,30	0,0	
154.	Мероприятие 38. Создание модельной библиотеки на базе центра деловой информации по ул. Луначарского, д. 112 в г. Серове, всего из них:	8000,00	0,00	0,0	выполнение мероприятия в 2024 году не планируется, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу
155.	федеральный бюджет	5000,00	0,00	0,0	
156.	областной бюджет	3000,00	0,00	0,0	
157.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
158.	местный бюджет	0,00	0,00	0,0	
159.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
160.	Мероприятие 39. Ремонт зданий детско-подростковых и молодежно-подростковых клубов муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования центра детского (подросткового) «Эдельвейс» всего из них:	5110,00	0,00	0,0	выполнение мероприятия в 2024 году не планируется, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу
161.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
162.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	

1	2	3	4	5	6
163.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
164.	местный бюджет	5110,00	0,00	0,0	
165.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
166.	Мероприятие 40. Строительство детского (подросткового) клуба с детской и спортивной площадкой в районе пересечения улиц Краснофлотская, Хасановцев, Набережная пруда в г. Серове, всего из них:	1000,00	0,00	0,0	выполнение мероприятия в 2024 году не планируется, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу
167.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
168.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
169.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
170.	местный бюджет	1000,00	0,00	0,0	
171.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
172.	Направление 4 «Развитие физической культуры и спорта»				
173.	Всего по направлению 4 «Развитие физической культуры и спорта» в том числе:	159 340,80	4025,80	2,5	
174.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
175.	областной бюджет	200,00	0,00	0,0	
176.	в том числе субсидии местным бюджетам	200,00	0,00	0,0	
177.	местный бюджет	151 568,80	2974,80	2,0	
178.	внебюджетные источники	7572,00	1051,00	0,0	
179.	Мероприятие 41. Строительство освещенной лыжероллерной трассы на лыжной базе «Крутой лог», расположенной по адресу: Свердловская область, г. Серов, пер. Кедровый, д. 20, всего из них:	69 795,10	2974,80	4,3	осуществляется строительство лыжероллерной трассы, срок завершения работ – октябрь 2024 года
180.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
181.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
182.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	

1	2	3	4	5	6
183.	местный бюджет	69 795,10	2974,80	4,3	
184.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
185.	Мероприятие 43. Строительство центра спортивных единоборств в г. Серове, всего из них:	5000,00	0,00	0,0	выполнение мероприятия в 2024 году не планируется, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу
186.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
187.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
188.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
189.	местный бюджет	5000,00	0,00	0,0	
190.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
191.	Мероприятие 45. Капитальный ремонт здания плавательного бассейна муниципального автономного учреждения «Водный дворец», всего из них:	50 000,00	0,00	0,0	выполнение мероприятия в 2024 году не планируется, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу
192.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
193.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
194.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
195.	местный бюджет	50 000,00	0,00	0,0	
196.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
197.	Мероприятие 46. Создание спортивно-игровых площадок на дворовых территориях многоквартирных жилых домов г. Серова, всего из них:	3600,00	0,00	0,0	выполнение мероприятия в 2024 году не планируется, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу
198.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
199.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
200.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
201.	местный бюджет	1800,00	0,00	0,0	
202.	внебюджетные источники	1800,00	0,00	0,0	
203.	Мероприятие 49. Развитие и поддержка детского спорта ПАО	1772,00	1051,00	59,3	произведена оплата физкультурных мероприятий воспитанников спортивной

1	2	3	4	5	6
	«Надеждинский металлургический завод», всего из них:				школы (оплата стоимости проезда, проживания, питания и членских взносов)
204.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
205.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
206.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
207.	местный бюджет	0,00	0,00	0,0	
208.	внебюджетные источники	1772,00	1051,00	59,3	
209.	Мероприятие 50. Создание спортивной площадки (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в г. Серове, всего из них:	2700,00	0,00	0,0	реализация мероприятия запланирована во втором полугодии 2024 года
210.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
211.	областной бюджет	200,00	0,00	0,0	
212.	в том числе субсидии местным бюджетам	200,00	0,00	0,0	
213.	местный бюджет	500,00	0,00	0,0	
214.	внебюджетные источники	2000,00	0,00	0,0	
215.	Мероприятие 51. Реализация социально-экономического сотрудничества между Администрацией Серовского городского округа и АО «Серовский завод ферросплавов» в сфере развития и поддержки детского спорта, всего из них:	2000,00	0,00	0,0	реализация мероприятия запланирована во втором полугодии 2024 года
216.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
217.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
218.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
219.	местный бюджет	0,00	0,00	0,0	
220.	внебюджетные источники	2000,00	0,00	0,0	
221.	Мероприятие 53. Капитальный ремонт здания спортивного корпуса, расположенного по адресу:	24 473,70	0,00	0,0	выполнение мероприятия в 2024 году не планируется, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в

1	2	3	4	5	6
	Свердловская область, г. Серов, ул. Каквинская, д. 3, всего из них:				комплексную программу
222.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
223.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
224.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
225.	местный бюджет	24 473,70	0,00	0,0	
226.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	

1	2	3	4	5	6
227.	Направление 5 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»				
228.	Всего по направлению 5 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в том числе:	305 405,71	31 478,14	10,3	
229.	федеральный бюджет	107 983,82	16 465,12	15,2	
230.	областной бюджет	122 773,68	10 585,19	8,6	
231.	в том числе субсидии местным бюджетам	122 773,68	10 585,19	8,6	
232.	местный бюджет	59 694,21	4427,83	7,4	
233.	внебюджетные источники	14 954,00	0,00	0,0	
234.	Мероприятие 57. Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-3 у жилого дома по ул. Автодорожная, д. 19 до ГСК по ул. Строителей, д. 12 (1 участок), всего из них:	6455,87	0,00	0,0	реализация мероприятия запланирована во втором полугодии 2024 года
235.	федеральный бюджет	3765,71	0,00	0,0	
236.	областной бюджет	1452,57	0,00	0,0	
237.	в том числе субсидии местным бюджетам	1452,57	0,00	0,0	
238.	местный бюджет	1237,59	0,00	0,0	
239.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
240.	Мероприятие 58. Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Октябрьской революции от ТК 6 до ТК 9.2, всего из них:	35 966,06	0,00	0,0	реализация мероприятия запланирована во втором полугодии 2024 года
241.	федеральный бюджет	20 979,00	0,00	0,0	
242.	областной бюджет	8092,36	0,00	0,0	
243.	в том числе субсидии местным бюджетам	8092,36	0,00	0,0	
244.	местный бюджет	6894,70	0,00	0,0	
245.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
246.	Мероприятие 59. Капитальный ремонт участка тепловой сети по	50 302,94	0,00	0,0	выполнение мероприятия в 2024 году не планируется, плановые значения будут

1	2	3	4	5	6
	ул. Карла Маркса от ТК 17 до ТК 19, всего из них:				скорректированы при внесении изменений в комплексную программу
247.	федеральный бюджет	29 341,70	0,00	0,0	
248.	областной бюджет	11 318,16	0,00	0,0	
249.	в том числе субсидии местным бюджетам	11 318,16	0,00	0,0	
250.	местный бюджет	9643,08	0,00	0,0	
251.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
252.	Мероприятие 60. Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной № 10 до ул. Толмачева, всего из них:	19 166,58	6669,79	34,8	осуществляется капитальный ремонт тепловой сети, срок завершения работ – второе полугодие 2024 года
253.	федеральный бюджет	11 179,86	3890,62	34,8	
254.	областной бюджет	4312,48	2501,19	58,0	
255.	в том числе субсидии местным бюджетам	4312,48	2501,19	58,0	
256.	местный бюджет	3674,24	277,98	7,6	
257.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
258.	Мероприятие 61. Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Больничный Городок в г. Серове, всего из них:	15 679,97	10 381,40	66,2	осуществляется капитальный ремонт тепловой сети, срок завершения работ – второе полугодие 2024 года
259.	федеральный бюджет	9146,13	6055,50	66,2	
260.	областной бюджет	3527,99	3893,00	110,3	
261.	в том числе субсидии местным бюджетам	3527,99	3893,00	110,3	
262.	местный бюджет	3005,85	432,90	14,4	
263.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
264.	Мероприятие 62. Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Заславского в г. Серове, всего из них:	28 898,65	0,00	0,0	осуществляется капитальный ремонт тепловой сети, срок завершения работ – второе полугодие 2024 года
265.	федеральный бюджет	16 856,58	0,00	0,0	
266.	областной бюджет	6502,20	0,00	0,0	
267.	в том числе субсидии местным бюджетам	6502,20	0,00	0,0	
268.	местный бюджет	5539,87	0,00	0,0	

1	2	3	4	5	6
269.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
270.	Мероприятие 64. Реконструкция водопроводной сети от насосной станции 3 подъема на ул. Автодорожная до забора Серовской ГРЭС, всего из них:	16 028,71	11 176,27	69,7	реконструкция насосной станции завершена. Оплата будет осуществлена в III квартале 2024 года
271.	федеральный бюджет	9349,55	6519,00	69,7	
272.	областной бюджет	3606,46	4191,00	116,2	
273.	в том числе субсидии местным бюджетам	3606,46	4191,00	116,2	
274.	местный бюджет	3072,70	466,27	15,2	
275.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
276.	Мероприятие 65. Реконструкция водовода от скважин Замарайского месторождения подземных вод до Чувашского водозаборного участка, всего из них:	3000,00	0,00	0,0	выполнение мероприятия в 2024 году не планируется, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу
277.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
278.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
279.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
280.	местный бюджет	3000,00	0,00	0,0	
281.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
282.	Мероприятие 66. Строительство сети хозяйственно-бытовой канализации от комплекса очистных сооружений до городских сетей водоотведения с точкой технологического присоединения (подключения) к существующей сети хозяйственно-бытовой канализации Д=300 мм по ул. Крупской в г. Серове, всего из них:	14 954,00	0,00	0,0	осуществляется строительство канализационной сети, срок завершения работ – второе полугодие 2024 года
283.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
284.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	

1	2	3	4	5	6
285.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
286.	местный бюджет	0,00	0,00	0,0	
287.	внебюджетные источники	14 954,00	0,00	0,0	
288.	Мероприятие 67. Капитальный ремонт участка ливневой канализации по ул. Железнодорожников от ул. Визе до ул. Ленина в г. Серове, всего из них:	12 626,93	0,00	0,0	осуществляется капитальный ремонт ливневой канализации, срок завершения работ – второе полугодие 2024 года
289.	федеральный бюджет	7365,29	0,00	0,0	
290.	областной бюджет	2841,06	0,00	0,0	
291.	в том числе субсидии местным бюджетам	2841,06	0,00	0,0	
292.	местный бюджет	2420,58	0,00	0,0	
293.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
294.	Мероприятие 68. Строительство очистных сооружений в пос. Красноглинный, всего из них:	78 456,00	0,00	0,0	осуществляется строительство очистных сооружений, срок завершения работ – второе полугодие 2025 года
295.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
296.	областной бюджет	70 610,40	0,00	0,0	
297.	в том числе субсидии местным бюджетам	70 610,40	0,00	0,0	
298.	местный бюджет	7845,60	0,00	0,0	
299.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
300.	Мероприятие 71. Строительство разводящих водопроводных сетей в микрорайоне Восточный г. Серова, всего из них:	3000,00	0,00	0,0	выполнение мероприятия в 2024 году не планируется, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу
301.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
302.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
303.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
304.	местный бюджет	3000,00	0,00	0,0	
305.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
306.	Мероприятие 76.	5300,00	0,00	0,0	осуществляется разработка проектной

1	2	3	4	5	6
	Строительство котельной по ул. Ленина, д. 242а в г. Серове, всего из них:				документации, срок завершения работ – декабрь 2024 года
307.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
308.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
309.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
310.	местный бюджет	5300,00	0,00	0,0	
311.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
312.	Мероприятие 77. Строительство объекта «Котельная на твердом топливе мощностью 1 МВт в пос. Красноярка», всего из них:	3890,00	0,00	0,0	осуществляется подготовка технического задания на проектирование объекта, подбор оборудования котельной, срок завершения работ – декабрь 2024 года
313.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
314.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
315.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
316.	местный бюджет	3890,00	0,00	0,0	
317.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
318.	Мероприятие 84. Развитие уличного освещения в частном секторе г. Серова, всего из них:	11 680,00	3250,68	27,8	выделение средств областного бюджета в 2024 году не предусмотрено, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу
319.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
320.	областной бюджет	10 510,00	0,00	0,0	
321.	в том числе субсидии местным бюджетам	10 510,00	0,00	0,0	
322.	местный бюджет	1170,00	3250,68	277,8	
323.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
324.	Направление 6 «Благоустройство городской среды»				
325.	Всего по направлению 6 «Благоустройство городской среды» в том числе	133 000,00	8427,32	6,3	
326.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	

1	2	3	4	5	6
327.	областной бюджет	40 000,00	980,00	2,5	
328.	в том числе субсидии местным бюджетам	40 000,00	980,00	2,5	
329.	местный бюджет	93 000,00	7447,32	8,0	
330.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
331.	Мероприятие 85. Комплексное благоустройство общественной территории «Парк Дворца культуры металлургов» в г. Серове, всего из них:	50 000,00	1074,90	2,1	осуществляется благоустройство общественной территории, срок завершения работ – III квартал 2025 года
332.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
333.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
334.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
335.	местный бюджет	50 000,00	1074,90	2,1	
336.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
337.	Мероприятие 86. Комплексное благоустройство сквера по ул. Циолковского в г. Серове, всего из них:	1000,00	182,10	18,2	осуществляется благоустройство общественной территории, срок завершения работ – декабрь 2024 года
338.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
339.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
340.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
341.	местный бюджет	1000,00	182,10	18,2	
342.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
343.	Мероприятие 89. Благоустройство общественной территории по ул. Заславского в г. Серове, всего из них:	1000,00	0,00	0,0	выполнение мероприятия в 2024 году не планируется, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу
344.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
345.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
346.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
347.	местный бюджет	1000,00	0,00	0,0	
348.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
349.	Мероприятие 91.	50 000,00	1014,82	2,0	осуществляется благоустройство

1	2	3	4	5	6
	Благоустройство общественной территории возле Киселевского водохранилища г. Серова, всего из них:				общественной территории, срок завершения работ – IV квартал 2025 года
350.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
351.	областной бюджет	40 000,00	980,00	2,5	
352.	в том числе субсидии местным бюджетам	40 000,00	980,00	2,5	
353.	местный бюджет	10 000,00	34,82	0,3	
354.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
355.	Мероприятие 94. Строительство многофункциональной площадки для детей и подростков с огороженным кортом, баскетбольной и футбольной площадкой в районе ул. Ленина, д. 154 г. Серова, всего из них:	1000,00	0,00	0,0	выполнение мероприятия в 2024 году не планируется, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу
356.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
357.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
358.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
359.	местный бюджет	1000,00	0,00	0,0	
360.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
361.	Мероприятие 95. Комплексное благоустройство памятника Солдату – Освободителю в пос. Энергетиков, всего из них:	30 000,00	6155,50	20,5	выполнены строительно-монтажные работы, осуществляется устранение замечаний
362.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
363.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
364.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
365.	местный бюджет	30 000,00	6155,50	20,5	
366.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
367.	Направление 7 «Развитие транспортной инфраструктуры»				
368.	Всего по направлению 7	598 987,48	158 232,20	26,4	

1	2	3	4	5	6
	«Развитие транспортной инфраструктуры» в том числе				
369.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
370.	областной бюджет	372 319,56	98 694,25	0,0	
371.	в том числе субсидии местным бюджетам	372 319,56	98 694,25	0,0	
372.	местный бюджет	226 667,92	59 537,95	26,3	
373.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
374.	Мероприятие 96. Реконструкция автомобильной дороги по ул. Короленко на участке от ул. Пржевальского до ул. Красноармейской в г. Серове, всего из них:	4460,00	4200,00	94,2	разработана проектная документация на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Короленко в г. Серове
375.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
376.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
377.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
378.	местный бюджет	4460,00	4200,00	94,2	
379.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
380.	Мероприятие 97. Реконструкция автомобильной дороги по ул. Луначарского на участке от ул. Пржевальского до ул. Луначарского, д. 140 в г. Серове, всего из них:	99 394,13	35 180,22	35,4	осуществляется реконструкция автомобильной дороги, срок завершения работ – III квартал 2024 года
381.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
382.	областной бюджет	94 424,42	26 494,36	28,1	
383.	в том числе субсидии местным бюджетам	94 424,42	26 494,36	28,1	
384.	местный бюджет	4969,71	8685,86	174,8	
385.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
386.	Мероприятие 100. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Серовского городского округа, всего в том числе:	292 521,20	75 999,89	26,0	осуществляется ремонт автомобильных дорог по улицам Вагонников, Углежогов, Конторская, Красногвардейская, Победы, Центральная, Седова, Нахабина и Советская. Срок завершения работ – III квартал 2024 года

1	2	3	4	5	6
387.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
388.	областной бюджет	277 895,14	72 199,89	26,0	
389.	в том числе субсидии местным бюджетам	277 895,14	72 199,89	26,0	
390.	местный бюджет	14 626,06	3800,00	26,0	
391.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
392.	Мероприятие 101. Строительство улично-дорожной сети в микрорайоне Надеждинский г. Серова, всего из них:	162 489,52	42 547,09	26,2	работы осуществляются в соответствии с графиком, срок завершения работ – III квартал 2026 года
393.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
394.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
395.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
396.	местный бюджет	162 489,52	42 547,09	26,2	
397.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
398.	Мероприятие 104. Ремонт тротуаров Серовского городского округа, всего из них:	2200,00	305,00	13,9	разработана проектно-сметная документация на ремонт лестничного марша и устройство пандуса по ул. Короленко, д. 27 в г. Серове и приведение лестничных сходов, расположенных на улично-дорожной сети по ул. Льва Толстого, д. 26 в г. Серове
399.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
400.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
401.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
402.	местный бюджет	2200,00	305,00	13,9	
403.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
404.	Мероприятие 105. Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов Серовского городского округа, всего из них:	10 000,00	0,00	0,0	реализация мероприятия запланирована во втором полугодии 2024 года
405.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
406.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
407.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	

1	2	3	4	5	6
408.	местный бюджет	10 000,00	0,00	0,0	
409.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
410.	Мероприятие 106. Ремонт автомобильных дорог с щебеночным покрытием на территории Серовского городского округа, всего из них:	3000,00	0,00	0,0	реализация мероприятия запланирована во втором полугодии 2024 года
411.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
412.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
413.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
414.	местный бюджет	3000,00	0,00	0,0	
415.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
416.	Мероприятие 107. Проведение мероприятий (монтаж светофорных объектов, нанесение дорожной разметки) на пешеходных переходах вблизи общеобразовательных организаций и других социально значимых объектов для приведения пешеходных переходов в соответствие с национальным стандартом, всего из них:	7922,63	0,00	0,0	реализация мероприятия запланирована во втором полугодии 2024 года
417.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
418.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
419.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
420.	местный бюджет	7922,63	0,00	0,0	
421.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
422.	Мероприятие 108. Приобретение вакуумных подметально-уборочных машин, всего из них:	17 000,00	0,00	0,0	выполнение мероприятия в 2024 году не планируется, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу
423.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
424.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
425.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	

1	2	3	4	5	6
426.	местный бюджет	17 000,00	0,00	0,0	
427.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
428.	Направление 8 «Развитие жилищного комплекса»				
429.	Всего по направлению 8 «Развитие жилищного комплекса» в том числе:	240 418,95	129 492,64	53,9	
430.	федеральный бюджет	0,00	256,88	0,0	
431.	областной бюджет	228 780,94	124 886,84	54,6	
432.	в том числе субсидии местным бюджетам	228 780,94	124 886,84	54,6	
433.	местный бюджет	4342,01	1265,47	29,1	
434.	внебюджетные источники	7296,00	3083,45	42,3	
435.	Мероприятие 109. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, всего из них:	231 193,45	123 900,47	53,6	осуществляется строительство многоквартирного дома, оплата выполненных работ подрядной организацией произведена за счет средств предыдущего периода
436.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
437.	областной бюджет	228 780,94	123 900,47	54,2	
438.	в том числе субсидии местным бюджетам	228 780,94	123 900,47	54,2	
439.	местный бюджет	2412,51	0,00	0,0	
440.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
441.	Мероприятие 110. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, всего из них:	6157,34	4212,17	68,4	сертификаты на приобретение (строительство) жилья получили 2 молодые семьи
442.	федеральный бюджет	0,00	256,88	0,0	
443.	областной бюджет	0,00	995,57	0,0	
444.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	995,57	0,0	
445.	местный бюджет	1318,94	971,89	73,7	
446.	внебюджетные источники	4838,40	1987,83	41,1	
447.	Мероприятие 111. Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение	3068,16	1420,00	46,3	выплаты на улучшение жилищных условий получила 1 молодая семья

1	2	3	4	5	6
	жилищных условий, всего из них:				
448.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
449.	областной бюджет	0,00	30,80	0,0	
450.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	30,80	0,0	
451.	местный бюджет	610,56	293,58	48,1	
452.	внебюджетные источники	2457,60	1095,62	44,6	

1	2	3	4	5	6
453.	Направление 9 «Развитие промышленности»				
454.	Всего по направлению 9 «Развитие промышленности» в том числе	1 892 990,00	1 111 050,00	58,7	
455.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
456.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
457.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
458.	местный бюджет	0,00	0,00	0,0	
459.	внебюджетные источники	1 892 990,00	1 111 050,00	58,7	
460.	Мероприятие 112. Реконструкция аглодоменного производства с установкой системы пылесероочистки ПАО «Надеждинский металлургический завод», всего из них:	822 300,00	164 222,00	20,0	работы осуществляются в соответствии с графиком
461.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
462.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
463.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
464.	местный бюджет	0,00	0,00	0,0	
465.	внебюджетные источники	822 300,00	164 222,00	20,0	
466.	Мероприятие 113. Модернизация системы водоснабжения комплекса водооборота доменной газоочистки (II очередь) ПАО «Надеждинский металлургический завод», всего из них:	0,0	10 971,0	0,0	осуществляется проектирование и монтаж автоматизированной системы управления технологическим процессом
467.	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
468.	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
469.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	
470.	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	
471.	внебюджетные источники	0,0	10 971,0	0,0	
472.	Мероприятие 114. Модернизация очистных сооружений	0,0	20 920,0	0,0	выполнен монтаж здания маслотовушки, черновая отделка стен и полов встроенных

1	2	3	4	5	6
	промливневых сточных вод выпуска № 1 ПАО «Надеждинский металлургический завод», всего из них:				помещений
473.	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
474.	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
475.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	
476.	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	
477.	внебюджетные источники	0,0	20 920,0	0,0	
478.	Мероприятие 115. Ремонтный фонд ПАО «Надеждинский металлургический завод», всего из них:	970 690,00	710 746,00	73,2	работы осуществляются в соответствии с графиком
479.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
480.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
481.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
482.	местный бюджет	0,00	0,00	0,0	
483.	внебюджетные источники	970 690,00	710 746,00	73,2	
484.	Мероприятие 117. Приобретение ОНВСС ПАО «Надеждинский металлургический завод», всего из них:	100 000,00	204 191,00	204,2	работы осуществляются в соответствии с графиком
485.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
486.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
487.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
488.	местный бюджет	0,00	0,00	0,0	
489.	внебюджетные источники	100 000,00	204 191,00	204,2	