

Приложение к служебной записке
от _____ № _____

ОТЧЕТ
о ходе выполнения мероприятий, результатах и оценке эффективности
реализации комплексной программы «Развитие Серовского городского
округа» на 2023–2030 годы, утвержденной постановлением Правительства
Свердловской области от 23.11.2023 № 862-ПП, за 2024 год

На основании проведенной оценки эффективность реализации комплексной программы «Развитие Серовского городского округа» на 2023–2030 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 23.11.2023 № 862-ПП (далее – комплексная программа), за 2024 год оценивается как удовлетворительная.

Эффективность реализации комплексной программы рассчитана исходя из степеней:

1) достижения запланированных значений целевых показателей реализации комплексной программы, которая составила 84,9% и оценивается как удовлетворительная. Комплексной программой на 2024 год утверждено 33 целевых показателя, значения 28 из которых достигнуты согласно плану или превышают его. Отчет о достижении целевых показателей комплексной программы за 2024 год представлен в форме 1;

2) исполнения плана мероприятий по реализации комплексной программы, которая составила 79,2% и оценивается как удовлетворительная. Планом мероприятий на 2024 год предусмотрена реализация 53 мероприятий, в полном объеме исполнено 42 мероприятия. Отчет о выполнении мероприятий комплексной программы за 2024 год представлен в форме 2.

Фактический объем финансирования мероприятий комплексной программы по состоянию на 31 декабря 2023 года составил 5 541 502,82 тыс. рублей, или 90,2% от плана, в том числе:

федеральный бюджет – 238 997,48 тыс. рублей, или 100,0% от плана;

областной бюджет – 810 475,52 тыс. рублей, или 102,5% от плана;

местный бюджет – 514 636,51 тыс. рублей, или 99,6% от плана;

внебюджетные источники – 2 977 393,31 тыс. рублей, или 85,3% от плана.

В рамках комплексной программы осуществлялась реализация мероприятий по следующим направлениям.

Направление 1 «Развитие образования»

ПАО «Надеждинский металлургический завод» оказана поддержка:

дошкольным образовательным учреждениям на приобретение швейной машинки, конструкторов и песка для игровых площадок и песочниц;

ГАПОУ СО «Серовский политехнический техникум» и ГАПОУ СО «Серовский металлургический техникум» на приобретение оборудования для учебных кабинетов;

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 01AFE295002BB125A04763476AC2B97CA9
Владелец **Ионин Дмитрий Александрович**
Действителен с 06.03.2024 по 06.06.2025

общеобразовательным организациям на поездку учащихся на день открытых дверей в НЧОУ ВО «ТУ УГМК», ГАПОУ СО Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность» и изготовления сувенирной и печатной продукции;

МАОУ СОШ № 14 на приобретение оборудования, МАОУ СОШ № 20 на проведение ремонтных работ, МАОУ СОШ № 27 на оплату транспортных услуг, МБОУ ООШ № 26 на приобретение строительных материалов, МАОУ СОШ № 21 на поездку учащихся в Музейный комплекс военной и гражданской техники в г. Верхняя Пышма.

В рамках реализации программы «Инженерная школа» произведена оплата за онлайн-обучение школьников, инженерные смены, путевок, проезд, проживание, поддержка школьных координаторов, проведение конкурса «Инженериада УГМК» (призы, подарки, проезд, проживание).

За счет средств местного бюджета произведена выплата стипендии обучающимся в высших учебных заведениях педагогической направленности, ПАО «Надеждинский металлургический завод» произведены выплата подъемных, компенсация оплаты арендного жилья, ежемесячная доплата.

Материальную помощь для приобретения жилья получили 2 человека, поступившие на работу в общеобразовательные организации Серовского городского округа.

Осуществляется реконструкция открытого стадиона МАОУ СОШ № 15, срок окончания работ – 2025 год.

Направление 2 «Развитие здравоохранения»

Осуществляется строительство здания детской поликлиники ГАУЗ СО «Серовская городская больница» по ул. Льва Толстого, д. 15 в г. Серове, срок завершения строительно-монтажных работ – 15 декабря 2025 года.

Завершено строительство филиала ООО «Европейский медицинский центр «УГМК-Здоровье», объект введен в эксплуатацию.

В рамках реализации программы «Помощь в сфере здравоохранения» ПАО «Надеждинский металлургический завод» приобретено медицинское и хозяйственное оборудование для ГАУЗ СО «Серовская городская больница» и ГАУЗ СО «ПТД № 2».

За счет средств местного бюджета произведена выплата стипендии обучающимся в высших учебных заведениях медицинской направленности, ПАО «Надеждинский металлургический завод» произведены выплата подъемных, компенсация оплаты арендного жилья, ежемесячная доплата.

Направление 3 «Развитие культуры»

Выполнены ремонтно-реставрационные работы здания МАУ «Дворец культуры металлургов» г. Серова.

В рамках создания модельной городской детской библиотеки № 1 в микрорайоне Сортировка г. Серова выполнен капитальный ремонт здания библиотеки, разработан дизайн-проект интерьера пользовательских помещений, приобретены и установлены система речевого оповещения и система видеонаблюдения, приобретен библиотечный фонд и оформлена подписка на периодические издания.

В рамках создания модельной библиотеки на базе центра деловой информации, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Луначарского, д. 112, приобретены и установлены система речевого оповещения и система видеонаблюдения, приобретен библиотечный фонд, оформлена подписка на периодические издания.

Направление 4 «Развитие физической культуры и спорта»

Строительство освещенной лыжероллерной трассы на лыжной базе «Крутой лог» завершено, объект введен в эксплуатацию.

Выполнено обустройство детской площадки с укладкой резинового покрытия по ул. Луначарского, д. 118 в г. Серове.

С целью развития и поддержки детского спорта ПАО «Надеждинский металлургический завод» приобретены спортивная форма и инвентарь для участия спортсменов МАУ ДО «Спортивная школа им. Л.П. Моисеева» в спортивных мероприятиях.

На территории лыжной базы МАУ ДО «Спортивная школа им. Л.П. Моисеева» созданы спортивная площадка для занятий уличной гимнастикой и универсальная игровая площадка.

В рамках реализации социально-экономического сотрудничества между Администрацией Серовского городского округа и АО «Серовский завод ферросплавов» обеспечено участие спортсменов и тренеров МАУ ДО «СШ им. Л.П. Моисеева» в спортивных мероприятиях.

Направление 5 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

Выполнены:

капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-3 у жилого дома по ул. Автодорожная, д. 19 до ГСК по ул. Строителей, д. 12 (1 участок);

капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Октябрьской революции от ТК 6 до ТК 9.2 в г. Серове;

капитальный ремонт: участка тепловой сети от котельной № 10 до ул. Толмачева в г. Серове;

капитальный ремонт: участка тепловой сети по ул. Больничный Городок в г. Серове;

капитальный ремонт участка ливневой канализации по ул. Железнодорожников от ул. Визе до ул. Ленина в г. Серове;

реконструкция водопроводной сети от насосной станции 3 подъема по ул. Автодорожной до забора Серовской ГРЭС протяженностью 2,598 км;

строительство сети хозяйственно-бытовой канализации от комплекса очистных сооружений до городских сетей водоотведения с точкой технологического присоединения (подключения) к существующей сети хозяйственно-бытовой канализации Д=300 мм по ул. Крупской в г. Серове;

работы по проектированию и строительству сетей теплоснабжения и холодного водоснабжения к жилому многоквартирному дому по ул. Ленина в микрорайоне Восточный г. Серова.

Осуществляется строительство очистных сооружений в пос. Красноглинный, срок завершения работ и ввода в эксплуатацию – 2025 год.

Заклучен контракт на разработку проектно-сметной документации на

строительство котельной по ул. Ленина, д. 242а в г. Серове.

Приобретены и установлены 398 светильников, 201 опора, проведено 9024 м электрического провода СИП по улицам Рабочей молодежи, Типографская, Калинина, Толмачева, Папанинцев, Якова Свердлова, Нахабина, Черняховского в г. Серове.

Направление 6 «Благоустройство городской среды»

Выполнено комплексное благоустройство общественной территории «Парк Дворца культуры металлургов» и памятника Солдату – Освободителю в г. Серове.

Направление 7 «Развитие транспортной инфраструктуры»

Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Короленко в г. Серове.

Выполнен:

ремонт автомобильной дороги по улицам Вагонников, Углежогов, Конторская, Красногвардейская, Победы, Центральная, Седова, Нахабина, Советская в г. Серове;

ремонт тротуаров, асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и автомобильных дорог с щебеночным покрытием на территории Серовского муниципального округа Свердловской области;

обустройство нерегулируемого пешеходного перехода вблизи ГАУ ДО СО Детская школа искусств города Серова, МАОУ СОШ № 13, на перекрестке ул. Стенной – пер. Максима Горького, тротуара вдоль образовательного учреждения ГБОУ СО Серовская школа № 1, обустройство подходов к ДОУ № 2 «Родничок», МБУ «Центр спортивных сооружений», филиала МАДОУ № 16, Детский сад № 6 «Серебряное копытце», МАОУ СОШ № 15.

Осуществляется:

реконструкция автомобильной дороги по ул. Луначарского в г. Серове, срок окончания работ – июль 2025 года;

строительство улично-дорожной сети в микрорайоне Надеждинский г. Серова, срок окончания работ – 2026 год.

Направление 8 «Развитие жилищного комплекса»

Приобретены жилые помещения путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома по ул. Ленина, д. 207 в г. Серове. Произведены выплаты лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд. Обеспечено переселение 194 человека из аварийного жилищного фонда.

Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения предоставлено 3 молодыми семьями.

Свидетельство о праве на получение региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий предоставлено 2 молодыми семьями.

Направление 9 «Развитие промышленности»

Выполнены работы по развитию производства ПАО «Надеждинский металлургический завод».

ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей комплексной программы за 2024 год

Номер строки	Наименование целевого показателя	Единица измерения	План	Факт	Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения
1	2	3	4	5	6	7
1.	Направление 1 «Развитие образования»					
2.	Целевой показатель 1. Количество образовательных организаций, в которых оборудованы спортивные площадки	количество	1	0	0,0	целевой показатель не достигнут в связи с переносом завершения оборудования спортивной площадки в МАОУ СОШ № 15 на 2025 год
3.	Целевой показатель 4. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	процентов	20,6	20,4	100,9	
4.	Целевой показатель 5. Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных услугами в сфере дополнительного образования, в муниципальных образовательных организациях, в том числе детей, занимающихся по программам спортивной подготовки, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет	процентов	81,0	75,15	92,8	целевой показатель не достигнут в связи с отсутствием лицензии на реализацию программ дополнительного образования у муниципальных учреждений культуры Серовского муниципального округа Свердловской области
5.	Целевой показатель 6. Доля обучающихся, вовлеченных в учебно-исследовательские, научно-технические, спортивно-технические	процентов	9,2	9,2	100,0	

1	2	3	4	5	6	7
	мероприятия в рамках изобретательской и рационализаторской деятельности, в общей численности обучающихся					
6.	Целевой показатель 7. Количество выпускников общеобразовательных организаций и высших учебных заведений Свердловской области, заключивших договор с Администрацией Серовского городского округа для работы в образовательных организациях Серовского городского округа, получивших материальную поддержку в виде стипендии	человек	27	20	74,1	целевой показатель не достигнут в связи с уменьшением количества выплат обучающимся в высших учебных заведениях (выплаты осуществляются студентам, закончившим учебные периоды на «хорошо» и «отлично»)
7.	Целевой показатель 8. Численность граждан, поступивших на работу в муниципальные общеобразовательные организации Серовского городского округа и получивших материальную помощь для приобретения жилья	человек	1	2	200,0	
8.	Целевой показатель 9. Доля выпускников общеобразовательных организаций, поступивших в год окончания в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования	процентов	79,67	93,16	116,9	
9.	Целевой показатель 10. Доля детей и подростков, занимающихся по программам технического творчества	процентов	22,0	22,0	100,0	
10.	Направление 2 «Развитие здравоохранения»					
11.	Целевой показатель 11. Количество реконструированных и введенных в эксплуатацию учреждений здравоохранения	единиц	1	1	100,0	

1	2	3	4	5	6	7
12.	Целевой показатель 13. Удовлетворенность населения медицинской помощью	процентов	не менее 85	97,4	114,6	
13.	Целевой показатель 14. Количество выпускников общеобразовательных организаций и высших учебных заведений Свердловской области, заключивших договор с Администрацией Серовского городского округа для работы в учреждениях здравоохранения Серовского городского округа, получивших материальную поддержку в виде стипендии	человек	3	3	100,0	
15.	Направление 3 «Развитие культуры»					
16.	Целевой показатель 16. Количество участников мероприятий учреждений культурно-досугового типа	человек	150 050	145 589	97,0	целевой показатель не достигнут. Количество культурных мероприятий скорректировано в связи с отсутствием источников финансирования
17.	Целевой показатель 17. Количество зрителей на показах спектаклей (театральных постановок)	человек	36 000	37 300	103,6	
18.	Целевой показатель 18. Доля зданий муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений	процентов	90,0	90,0	100,0	
19.	Целевой показатель 20. Увеличение количества модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)	единиц	3	3	100,0	
20.	Целевой показатель 21. Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в сфере молодежной политики	процентов	28	28	100,0	

1	2	3	4	5	6	7
21.	Направление 4 «Развитие физической культуры и спорта»					
22.	Целевой показатель 22. Доля жителей Серовского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Серовского городского округа	процентов	61,5	62,9	102,3	
23.	Направление 5 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»					
24.	Целевой показатель 23. Доля ежегодно заменяемых сетей теплоснабжения от их общей протяженности	процентов	3,5	3,5	100,0	
25.	Целевой показатель 24. Доля ежегодно заменяемых сетей водоснабжения от их общей протяженности	процентов	0,3	0,0	100,0	
26.	Целевой показатель 25. Доля ежегодно заменяемых сетей водоотведения от их общей протяженности	процентов	5,5	5,5	100,0	
27.	Целевой показатель 26. Доля населения, потребляющего питьевую воду стандартного качества	процентов	90,5	90,5	100,0	
28.	Целевой показатель 27. Количество объектов коммунальной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию	единиц	1	1	100,0	
29.	Целевой показатель 28. Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов	километров	305,72	306,524	100,3	
30.	Направление 6 «Благоустройство городской среды»					
31.	Целевой показатель 29. Количество благоустроенных общественных территорий	единиц	2	2	100,0	
32.	Направление 7 «Развитие транспортной инфраструктуры»					
33.	Целевой показатель 30. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по капитальному	километров	1,52	1,1	72,4	целевой показатель не достигнут в связи с переносом срока завершения реконструкции автомобильной дороги по ул. Луначарского в г. Серове

1	2	3	4	5	6	7
	ремонт, строительству и реконструкции					на 2025 год
34.	Целевой показатель 31. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	процентов	35,81	34,88	102,7	
35.	Целевой показатель 32. Количество благоустроенных дворовых (прилегающих) территорий многоквартирных домов	единиц	3	3	100,0	
36.	Направление 8 «Развитие жилищного строительства»					
37.	Целевой показатель 34. Расселяемая площадь жилых помещений	кв. метров	1506,84	2936,1	194,8	
38.	Целевой показатель 35. Количество переселяемых жителей	человек	104	194	186,5	
39.	Целевой показатель 36. Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения	единиц	3	3	100,0	
40.	Целевой показатель 37. Количество молодых семей, получивших региональную социальную выплату на улучшение жилищных условий	единиц	2	2	100,0	
41.	Направление 9 «Развитие промышленности»					
42.	Целевой показатель 38. Объем инвестиций в основной капитал	млн. рублей	4542,5	4542,5 ¹	100,0	
43.	Целевой показатель 39. Темп роста инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств	процентов к 2022 году	118,3	161,1	136,2	

¹ Данные указаны прогнозно. Сертификат 01AFE295002BB125A04763476AC2B97CA9

ОТЧЕТ
о выполнении мероприятий комплексной программы за 2024 год

Номер строки	Наименование мероприятия/ источник расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей			Причины отклонения от планового задания
		план	факт	процент выполнения	
1	2	3	4	5	6
1.	Всего по комплексной программе в том числе:	5 035 267,72	4 541 502,82	90,2	
2.	федеральный бюджет	238 997,48	238 997,48	100,0	
3.	областной бюджет	790 412,19	810 475,52	102,5	
4.	в том числе субсидии местным бюджетам	375 153,25	432 703,22	115,3	
5.	местный бюджет	516 683,67	514 636,51	99,6	
6.	внебюджетные источники	3 489 174,38	2 977 393,31	85,3	
7.	Направление 1 «Развитие образования»				
8.	Всего по направлению 1 «Развитие образования» в том числе:	44 343,00	46 558,00	105,0	
9.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
10.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
11.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
12.	местный бюджет	19 200,00	19 579,00	102,0	
13.	внебюджетные источники	25 143,00	26 979,00	107,3	
14.	Мероприятие 2. Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях (реконструкция открытого стадиона МАОУ СОШ № 15), всего из них:	16 948,0	16 948,0	100,0	мероприятие исполнено частично. Осуществляется реконструкция открытого стадиона МАОУ СОШ № 15, срок окончания работ – 2025 год
15.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	

1	2	3	4	5	6
16.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
17.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
18.	местный бюджет	16 948,00	16 948,00	100,0	
19.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
20.	Мероприятие 11. Оказание поддержки дошкольным образовательным организациям и организациям дополнительного образования Серовского городского округа ПАО «Надеждинский металлургический завод», всего из них:	300,0	300,0	100,0	мероприятие исполнено. Оказана поддержка дошкольным образовательным учреждениям на приобретение швейной машинки, конструкторов и песка для игровых площадок и песочниц
21.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
22.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
23.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
24.	местный бюджет	0,00	0,00	0,0	
25.	внебюджетные источники	300,00	300,00	100,0	
26.	Мероприятие 12. Реализация программы «Инженерная школа» ПАО «Надеждинский металлургический завод», всего из них:	5998,0	5667,0	94,5	мероприятие исполнено. Произведена оплата за онлайн-обучение школьников, инженерные смены, путевок, проезд, проживание, поддержка школьных координаторов, проведение конкурса «Инженериада УГМК» (призы, подарки, проезд, проживание). Сложилась экономия средств
27.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
28.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
29.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
30.	местный бюджет	0,00	0,00	0,0	
31.	внебюджетные источники	5998,00	5667,00	94,5	
32.	Мероприятие 13. Предоставление социальной поддержки выпускникам общеобразовательных организаций и высших учебных заведений, заключивших договор с Администрацией Серовского городского округа	4152,0	3531,0	85,0	мероприятие исполнено. За счет средств местного бюджета произведена выплата стипендии обучающимся в высших учебных заведениях педагогической направленности. За счет

1	2	3	4	5	6
	для работы в образовательных организациях Серовского городского округа, всего из них:				средств ПАО «Надеждинский металлургический завод» произведены выплата подъемных, компенсация оплаты арендного жилья, ежемесячная доплата. Сложилась экономия средств
33.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
34.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
35.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
36.	местный бюджет	1252,0	631,0	50,4	
37.	внебюджетные источники	2900,0	2900,0	100,0	
38.	Мероприятие 14. Предоставление материальной помощи для приобретения жилья гражданам, поступившим на работу в общеобразовательную организацию Серовского городского округа, в размере одного миллиона рублей, всего из них:	1000,0	2000,0	200,0	мероприятие исполнено. Материальную помощь для приобретения жилья получили 2 человека, поступившие на работу в общеобразовательные организации Серовского муниципального округа Свердловской области
39.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
40.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
41.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
42.	местный бюджет	1000,0	2000,0	200,0	
43.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
44.	Мероприятие 15. Оказание поддержки в сфере профессионального и высшего образования ПАО «Надеждинский металлургический завод», всего из них:	14 600,0	15 100,0	103,4	мероприятие исполнено. Оказана поддержка ГАПОУ СО «Серовский политехнический техникум» и ГАПОУ СО «Серовский металлургический техникум» на приобретение оборудования для учебных кабинетов
45.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
46.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
47.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
48.	местный бюджет	0,00	0,00	0,0	
49.	внебюджетные источники	14 600,00	15 100,00	103,4	
50.	Мероприятие 16. Сертификат 01AFE295002BB125A04763476AC2B97C49	495,0	516,0	104,2	мероприятие исполнено.

1	2	3	4	5	6
	Организация работы по проведению профессиональной ориентации школьников образовательных организаций Серовского городского округа ПАО «Надеждинский металлургический завод», всего из них:				Произведена оплата поездки учащихся общеобразовательных организаций на день открытых дверей в НЧОУ ВО «ТУ УГМК», ГАПОУ СО Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность» и изготовления сувенирной и печатной продукции
51.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
52.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
53.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
54.	местный бюджет	0,00	0,00	0,0	
55.	внебюджетные источники	495,00	516,00	104,2	
56.	Мероприятие 17. Оказание поддержки общеобразовательным организациям Серовского городского округа ПАО «Надеждинский металлургический завод», всего из них:	850,0	2496,0	293,6	мероприятие исполнено. Оказана поддержка МАОУ СОШ № 14 на приобретение оборудования, МАОУ СОШ № 20 на проведение ремонтных работ, МАОУ СОШ № 27 на оплату транспортных услуг, МБОУ ООШ № 26 на приобретение строительных материалов, МАОУ СОШ № 21 на поездку учащихся в Музейный комплекс военной и гражданской техники в г. Верхняя Пышма
57.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
58.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
59.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
60.	местный бюджет	0,00	0,00	0,0	
61.	внебюджетные источники	850,00	2496,00	293,6	
62.	Направление 2 «Развитие здравоохранения»				
63.	Всего по направлению 2 «Развитие здравоохранения» в том числе:	381 650,00	493 384,86	129,3	
64.	федеральный бюджет	238 740,60	238 740,60	100,0	
65.	областной бюджет	49 049,40	45 016,96	91,8	
66.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	

1	2	3	4	5	6
67.	местный бюджет	1240,00	85,00	6,9	
68.	внебюджетные источники	92 620,00	209 542,30	226,2	
69.	Мероприятие 19. Строительство здания детской поликлиники ГАУЗ СО «Серовская городская больница», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Льва Толстого, д. 15, всего из них:	287 790,0	283 757,6	98,6	мероприятие исполнено частично. Осуществляются строительно-монтажные работы, объект строительства является переходящим, срок завершения работ и ввода объекта в эксплуатацию – IV квартал 2025 года. Сложилась экономия средств
70.	федеральный бюджет	238 740,60	238 740,60	100,0	
71.	областной бюджет	49 049,40	45 016,96	91,8	
72.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
73.	местный бюджет	0,00	0,00	0,0	
74.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
75.	Мероприятие 22. Строительство филиала ООО «Европейский медицинский центр «УГМК-Здоровье», всего из них:	90 920,0	207 845,0	228,6	мероприятие исполнено. Строительство здания для филиала медицинского центра «УГМК-Здоровье» завершено, объект введен в эксплуатацию
76.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
77.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
78.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
79.	местный бюджет	0,00	0,00	0,0	
80.	внебюджетные источники	90 920,00	207 845,00	228,6	
81.	Мероприятие 25. Ремонт учреждений здравоохранения в рамках реализации программы «Помощь в сфере здравоохранения» ПАО «Надеждинский металлургический завод», всего из них:	200,0	200,0	100,0	мероприятие исполнено. Приобретено медицинское и хозяйственное оборудование для ГАУЗ СО «Серовская городская больница» и ГАУЗ СО «ПТД № 2»
82.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
83.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
84.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
85.	местный бюджет	0,00	0,00	0,0	
86.	внебюджетные источники	200,00	200,00	100,0	
87.	Мероприятие 26. Сертификат 01AFE295002BB125A04763476AC2B276090	3740,00	1582,3	57,7	мероприятие исполнено частично.

1	2	3	4	5	6
	Реализация мероприятий, необходимых для привлечения медицинского персонала на территории Серовского городского округа (выплаты подъемных, пособие на покупку жилья, оплата жилищно-коммунальных услуг), всего из них:				За счет средств местного бюджета произведена выплата стипендии обучающимся в высших учебных заведениях медицинской направленности. За счет средств ПАО «Надеждинский металлургический завод» произведены выплата подъемных, компенсация оплаты арендного жилья, ежемесячная доплата
88.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
89.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
90.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
91.	местный бюджет	1240,0	85,0	6,9	
92.	внебюджетные источники	1500,0	1497,3	99,8	
93.	Направление 3 «Развитие культуры»				
94.	Всего по направлению 3 «Развитие культуры» в том числе:	87 748,93	87 782,75	100,0	
95.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
96.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
97.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
98.	местный бюджет	87 721,63	87 755,45	100,0	
99.	внебюджетные источники	27,30	27,30	100,0	
100.	Мероприятие 30. Реконструкция здания МАУ «Дворец культуры металлургов», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Кузьмина, д. 1, всего из них:	85 625,9	85 625,9	100,0	мероприятие исполнено. Выполнены ремонтно-реставрационные работы здания
101.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
102.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
103.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
104.	местный бюджет	85 625,90	85 625,90	100,0	
105.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	

1	2	3	4	5	6
106.	Мероприятие 37. Создание модельной городской детской библиотеки № 1 в микрорайоне Сортировка г. Серова, всего из них:	1913,8	1948,2	101,8	мероприятие исполнено. Выполнен капитальный ремонт здания библиотеки, разработан дизайн-проект интерьера пользовательских помещений, приобретены и установлены система речевого оповещения и система видеонаблюдения, приобретен библиотечный фонд и оформлена подписка на периодические издания
107.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
108.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
109.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
110.	местный бюджет	1886,52	1920,91	101,8	
111.	внебюджетные источники	27,30	27,30	100,0	
112.	Мероприятие 38. Создание модельной библиотеки на базе центра деловой информации, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Луначарского, д. 112, всего из них:	209,2	208,6	99,7	мероприятие исполнено. Приобретены и установлены система речевого оповещения и система видеонаблюдения, приобретен библиотечный фонд, оформлена подписка на периодические издания. Сложилась экономия средств
113.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
114.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
115..	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
116.	местный бюджет	209,21	208,64	99,7	
117.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
118.	Направление 4 «Развитие физической культуры и спорта»				
119.	Всего по направлению 4 «Развитие физической культуры и спорта» в том числе:	79 793,14	77 999,85	97,8	
120.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
121.	областной бюджет	200,00	200,00	100,0	
122.	в том числе субсидии местным бюджетам	200,00	200,00	100,0	
123.	местный бюджет	73 607,14	69 836,78	94,9	

1	2	3	4	5	6
124.	внебюджетные источники	5986,00	7963,07	133,0	
125.	Мероприятие 42. Строительство освещенной лыжероллерной трассы на лыжной базе «Крутой лог», расположенной по адресу: Свердловская область, г. Серов, пер. Кедровый, д. 20, всего из них:	73 157,6	69 387,2	94,8	мероприятие исполнено. Строительство лыжероллерной трассы завершено, объект введен в эксплуатацию. Сложилась экономия средств
126.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
127.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
128.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
129.	местный бюджет	73 157,60	69 387,24	94,8	
130.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
131.	Мероприятие 47. Создание спортивно-игровых площадок на дворовых территориях многоквартирных жилых домов г. Серова, всего из них:	0,0	1206,0	0,0	мероприятие исполнено. Выполнено обустройство детской площадки с укладкой резинового покрытия по ул. Луначарского, д. 118 в г. Серове
132.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
133.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
134.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
135.	местный бюджет	0,00	0,00	0,0	
136.	внебюджетные источники	0,00	1206,00	0,0	
137.	Мероприятие 50. Развитие и поддержка детского спорта ПАО «Надеждинский металлургический завод», всего из них:	1986,0	2557,1	128,8	мероприятие исполнено. Приобретены спортивная форма и инвентарь для участия спортсменов МАУ ДО «Спортивная школа им. Л.П. Моисеева» в спортивных мероприятиях
138.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
139.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
140.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
141.	местный бюджет	0,00	0,00	0,0	
142.	внебюджетные источники	1986,00	2557,07	128,8	
143.	Мероприятие 51. Создание спортивной площадки (освещение)	2649,5	2849,5	107,5	мероприятие исполнено. На территории лыжной базы МАУ ДО

1	2	3	4	5	6
	спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в г. Серове, всего из них:				«Спортивная школа им. Л.П. Моисеева» созданы спортивная площадка для занятий уличной гимнастикой и универсальная игровая площадка
144.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0	
145.	областной бюджет	200,00	200,00	100,0	
146.	в том числе субсидии местным бюджетам	200,00	200,00	100,0	
147.	местный бюджет	449,54	449,54	100,0	
148.	внебюджетные источники	2000,00	2200,00	110,0	
149.	Мероприятие 52. Реализация социально-экономического сотрудничества между Администрацией Серовского городского округа и АО «Серовский завод ферросплавов» в сфере развития и поддержки детского спорта, всего из них:	2000,0	2000,0	100,0	мероприятие исполнено. Обеспечено участие спортсменов и тренеров МАУ ДО «СШ им. Л.П. Моисеева» в спортивных мероприятиях
150.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0	
151.	областной бюджет	0,00	0,00	0	
152.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0	
153.	местный бюджет	0,00	0,00	0	
154.	внебюджетные источники	2000,00	2000,00	100,0	
155.	Направление 5 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»				
156.	Всего по направлению 5 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в том числе:	321 264,91	267 502,19	83,3	
157.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
158.	областной бюджет	226 334,40	184 740,40	81,6	
159.	в том числе субсидии местным бюджетам	226 334,40	184 740,40	81,6	
160.	местный бюджет	79 979,43	67 405,89	84,3	
161.	внебюджетные источники	14 951,08	15 355,90	102,7	
162.	Мероприятие 58. Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-3 у жилого дома по ул. Автодорожная, д. 19 до ГСК по ул. Строительная, д. 12 (АГТУ-30012) в 5А04763476АС2В97СА9	6782,33	5224,32	77,0	мероприятие исполнено. Выполнен капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-3 у жилого дома по ул. Автодорожная, д. 19 до ГСК по

1	2	3	4	5	6
	г. Серове, всего из них:				ул. Строителей, д. 12 (1 участок). Сложилась экономия средств
163.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
164.	областной бюджет	6499,00	5006,00	77,0	
165.	в том числе субсидии местным бюджетам	6499,00	5006,00	77,0	
166.	местный бюджет	283,33	218,32	77,1	
167.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
168.	Мероприятие 59. Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Октябрьской революции от ТК 6 до ТК 9.2 в г. Серове, всего из них:	43 024,64	38 779,12	90,1	мероприятие исполнено. Выполнен капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Октябрьской революции от ТК 6 до ТК 9.2 в г. Серове. Сложилась экономия средств
169.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
170.	областной бюджет	41 231,00	37 163,00	90,1	
171.	в том числе субсидии местным бюджетам	41 231,00	37 163,00	90,1	
172.	местный бюджет	1793,64	1616,12	90,1	
173.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
174.	Мероприятие 61. Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной № 10 до ул. Толмачева в г. Серове, всего из них:	21 261,12	21 261,12	100,0	мероприятие исполнено. Выполнен капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной № 10 до ул. Толмачева в г. Серове
175.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
176.	областной бюджет	20 375,00	20 375,00	100,0	
177.	в том числе субсидии местным бюджетам	20 375,00	20 375,00	100,0	
178.	местный бюджет	886,12	886,12	100,0	
179.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
180.	Мероприятие 62. Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Больничный Городок в г. Серове, всего из них:	20 762,87	17 565,97	84,6	мероприятие исполнено. Выполнен капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Больничный Городок в г. Серове. Сложилась экономия средств
181.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
182.	областной бюджет	19 897,00	16 833,00	84,6	
183.	в том числе субсидии местным бюджетам	19 897,00	16 833,00	84,6	

1	2	3	4	5	6
184.	местный бюджет	865,87	732,97	84,7	
185.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
186.	Мероприятие 63. Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Заславского в г. Серове, всего из них:	34 403,87	0,00	0,0	реализация мероприятия перенесена на более поздний срок
187.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
188.	областной бюджет	32 969,00	0,00	0,0	
189.	в том числе субсидии местным бюджетам	32 969,00	0,00	0,0	
190.	местный бюджет	1434,87	0,00	0,0	
191.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
192.	Мероприятие 65. Реконструкция водопроводной сети от насосной станции 3 подъема по ул. Автодорожной до забора Серовской ГРЭС, всего из них:	22 352,55	22 352,55	100,0	мероприятие исполнено. Выполнена реконструкция водопроводной сети протяженностью 2,598 км
193.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
194.	областной бюджет	21 420,00	21 420,00	100,0	
195.	в том числе субсидии местным бюджетам	21 420,00	21 420,00	100,0	
196.	местный бюджет	932,55	932,55	100,0	
197.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
198.	Мероприятие 73. Строительство сети хозяйственно-бытовой канализации от комплекса очистных сооружений до городских сетей водоотведения с точкой технологического присоединения (подключения) к существующей сети хозяйственно-бытовой канализации Д=300 мм по ул. Крупской в г. Серове, всего из них:	14 951,08	15 355,90	102,7	мероприятие выполнено. Завершено строительство сети хозяйственно-бытовой канализации, объект введен в эксплуатацию
199.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
200.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
201.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
202.	местный бюджет	0,00	0,00	0,0	

1	2	3	4	5	6
203.	внебюджетные источники	14 951,08	15 355,90	102,7	
204.	Мероприятие 74. Капитальный ремонт участка ливневой канализации по ул. Железнодорожников от ул. Визе до ул. Ленина в г. Серове, всего из них:	13 913,74	13 928,79	100,1	мероприятие выполнено. Выполнен капитальный ремонт участка ливневой канализации по ул. Железнодорожников от ул. Визе до ул. Ленина в г. Серове
205.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
206.	областной бюджет	13 333,00	13 333,00	100,0	
207.	в том числе субсидии местным бюджетам	13 333,00	13 333,00	100,0	
208.	местный бюджет	580,74	595,79	102,6	
209.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
210.	Мероприятие 75. Строительство очистных сооружений в пос. Красноглинный, всего из них:	78 456,00	78 456,00	100,0	мероприятие исполнено частично. Осуществляется строительство очистных сооружений в пос. Красноглинный, объект строительства является переходящим, срок завершения работ и ввода в эксплуатацию – 2025 год
211.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
212.	областной бюджет	70 610,40	70 610,40	100,0	
213.	в том числе субсидии местным бюджетам	70 610,40	70 610,40	100,0	
214.	местный бюджет	7845,60	7845,60	100,0	
215.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
216.	Мероприятие 83. Строительство котельной по ул. Ленина, д. 242а в г. Серове, всего из них:	6071,83	0,00	0,0	мероприятие не исполнено. Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации
217.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
218.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
219.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
220.	местный бюджет	6071,83	0,00	0,0	
221.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	

1	2	3	4	5	6
222.	Мероприятие 84. Строительство объекта «Котельная на твердом топливе мощностью 1 МВт в пос. Красноярка», всего из них:	3356,64	85,56	2,5	мероприятие исполнено частично. Выполнены инженерно-геодезические изыскания, разработка проектно-сметной документации запланирована в 2025 году
223.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
224.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
225.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
226.	местный бюджет	3356,64	85,56	2,5	
227.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
228.	Мероприятие 86. Обеспечение инженерной инфраструктурой жилых домов в микрорайоне Восточный г. Серова, всего из них:	42 994,45	42 994,45	100,0	мероприятие исполнено. Выполнены работы по проектированию и строительству сетей теплоснабжения и холодного водоснабжения к жилому многоквартирному дому по ул. Ленина
229.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
230.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
231.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
232.	местный бюджет	42 994,45	42 994,45	100,0	
233.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
234.	Мероприятие 93. Развитие уличного освещения в частном секторе г. Серова, всего из них:	12 933,79	11 498,41	88,9	мероприятие исполнено. Приобретены и установлены 398 светильников, 201 опора, проведено 9024 м электрического провода СИП по улицам Рабочей молодежи, Типографская, Калинина, Толмачева, Папанинцев, Якова Свердлова, Нахабина, Черняховского в г. Серове. Сложилась экономия средств
235.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
236.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
237.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
238.	местный бюджет	12 933,79	11 498,41	88,9	
239.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	

1	2	3	4	5	6
240.	Направление 6 «Благоустройство городской среды»				
241.	Всего по направлению 6 «Благоустройство городской среды» в том числе	176 234,74	179 836,28	102,0	
242.	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
243.	областной бюджет	40 000,0	40 000,0	100,0	
244.	в том числе субсидии местным бюджетам	40 000,0	40 000,0	100,0	
245.	местный бюджет	136 234,7	139 836,3	102,6	
246.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	
247.	Мероприятие 94. Комплексное благоустройство общественной территории «Парк Дворца культуры металлургов» в г. Серове, всего из них:	74 593,6	81 303,5	109,0	мероприятие исполнено. Выполнено комплексное благоустройство общественной территории «Парк Дворца культуры металлургов» в г. Серове
248.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
249.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
250.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
251.	местный бюджет	74 593,6	81 303,5	109,0	
252.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
253.	Мероприятие 95. Комплексное благоустройство сквера по ул. Циолковского в г. Серове, всего из них:	46 275,0	43 420,2	93,8	мероприятие исполнено частично. Выполнены подготовительные работы по расчистке и отсыпке территории, срок завершения работ – 2025 год
254.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
255.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
256.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
257.	местный бюджет	46 275,0	43 420,2	93,8	
258.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
259.	Мероприятие 100. Комплексное благоустройство зоны отдыха на Киселевском водохранилище, всего из них:	40 816,3	40 816,3	100,0	мероприятие исполнено частично. Выполнено благоустройство зоны отдыха на Киселевском водохранилище (1 этап)
260.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
261.	областной бюджет	40 000,0	40 000,0	100,0	

1	2	3	4	5	6
262.	в том числе субсидии местным бюджетам	40 000,0	40 000,0	100,0	
263.	местный бюджет	816,3	816,3	100,0	
264.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
265.	Мероприятие 104. Комплексное благоустройство памятника Солдату – Освободителю в микрорайоне Энергетиков г. Серова, всего из них:	14 549,8	14 296,3	98,3	мероприятие исполнено. Выполнено комплексное благоустройство памятника Солдату – Освободителю в г. Серове. Сложилась экономия средств
266.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
267.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
268.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
269.	местный бюджет	14 549,8	14 296,3	98,3	
270.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
271.	Направление 7 «Развитие транспортной инфраструктуры»				
272.	Всего по направлению 7 «Развитие транспортной инфраструктуры» в том числе	465 207,53	443 464,17	95,3	
273.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
274.	областной бюджет	366 209,54	332 755,34	90,9	
275.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
276.	местный бюджет	98 997,99	110 708,83	111,8	
277.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
278.	Мероприятие 106. Реконструкция автомобильной дороги по ул. Короленко на участке от ул. Пржевальского до ул. Красноармейской в г. Серове, всего из них:	4200,0	4200,0	100,0	мероприятие исполнено. Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Короленко в г. Серове
279.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
280.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
281.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
282.	местный бюджет	4200,00	4200,00	100,0	
283.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
284.	Мероприятие 107. Реконструкция автомобильной дороги по ул. Короленко на участке от ул. Пржевальского до ул. Красноармейской в г. Серове, всего из них:	92 962,7	81 392,3	87,6	мероприятие исполнено частично. Осуществляется реконструкция

1	2	3	4	5	6
	ул. Луначарского на участке от ул. Пржевальского до ул. Луначарского, д. 140 в г. Серове, всего из них:				автомобильной дороги по ул. Луначарского в г. Серове, срок окончания работ – июль 2025 года
285.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
286.	областной бюджет	88 314,54	63 748,36	72,2	
287.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
288.	местный бюджет	4648,13	17 643,98	379,6	
289.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
290.	Мероприятие 110. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Серовского городского округа, всего в том числе:	292 521,1	283 165,3	96,8	мероприятие исполнено. Выполнен ремонт автомобильных дорог по улицам Вагонников, Углежогов, Конторская, Красногвардейская, Победы, Центральная, Седова, Нахабина, Советская в г. Серове. Сложилась экономия средств
291.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
292.	областной бюджет	277 895,00	269 006,98	96,8	
293.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
294.	местный бюджет	14 626,06	14 158,27	96,8	
295.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
296.	Мероприятие 111. Строительство улично-дорожной сети в микрорайоне Надеждинский г. Серова, всего из них:	51 802,0	51 782,0	100,0	мероприятие исполнено частично. Выполнены устройство основания дороги скальным грунтом по улицам Родниковая, Ясная, Ольховая, укладка водопропускных труб по улицам Родниковая и Ольховая в г. Серове, срок завершения работ – 2026 год
297.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
298.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
299.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
300.	местный бюджет	51 802,00	51 782,00	100,0	
301.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
302.	Мероприятие 114. Ремонт тротуаров Серовского городского округа, всего из них:	5018,4	4917,2	98,0	мероприятие исполнено. Выполнен ремонт тротуаров Серовского муниципального округа Свердловской области. Сложилась экономия средств

1	2	3	4	5	6
303.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
304.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
305.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
306.	местный бюджет	5018,36	4917,16	98,0	
307.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
308.	Мероприятие 115. Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов Серовского городского округа, всего из них:	10 200,0	10 027,5	98,3	мероприятие исполнено. Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов Серовского муниципального округа Свердловской области. Сложилась экономия средств
309.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
310.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
311.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
312.	местный бюджет	10 200,00	10 027,47	98,3	
313.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
314.	Мероприятие 116. Ремонт автомобильных дорог с щебеночным покрытием на территории Серовского городского округа, всего из них:	3000,0	2985,0	99,5	мероприятие исполнено. Выполнен ремонт автомобильных дорог с щебеночным покрытием на территории Серовского муниципального округа Свердловской области. Сложилась экономия средств
315.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
316.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
317.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
318.	местный бюджет	3000,00	2985,00	99,5	
319.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
320.	Мероприятие 117. Проведение мероприятий (монтаж светофорных объектов, нанесение дорожной разметки) на пешеходных переходах вблизи общеобразовательных организаций и других социально значимых объектов для приведения пешеходных переходов в соответствие с	5503,4	4995,0	90,8	мероприятие исполнено. Выполнено обустройство нерегулируемого пешеходного перехода вблизи ГАУ ДО СО Детская школа искусств города Серова, МАОУ СОШ № 13, на перекрестке ул. Стенной – пер. Максима Горького, тротуара вдоль образовательного

1	2	3	4	5	6
	национальным стандартом, всего из них:				учреждения ГБОУ СО Серовская школа № 1, обустройство подходов к ДОУ № 2 «Родничок», МБУ «Центр спортивных сооружений», филиала МАДОУ № 16, Детский сад № 6 «Серебряное копытце», МАОУ СОШ № 15. Сложилась экономия средств
321.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
322.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
323.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
324.	местный бюджет	5503,44	4994,95	90,8	
325.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
326.	Направление 8 «Развитие жилищного комплекса»				
327.	Всего по направлению 8 « Развитие строительного комплекса» в том числе:	135 874,47	235 934,72	173,6	
328.	федеральный бюджет	256,88	256,88	100,0	
329.	областной бюджет	108 618,85	207 762,82	191,3	
330.	в том числе субсидии местным бюджетам	108 618,85	207 762,82	191,3	
331.	местный бюджет	19 702,74	19 429,28	98,6	
332.	внебюджетные источники	7296,00	8485,74	116,3	
333.	Мероприятие 118. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, всего из них:	125 030,5	223 901,0	179,1	мероприятие исполнено. Приобретены жилые помещения путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома по ул. Ленина, д. 207 в г. Серове. Произведены выплаты лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд. Обеспечено переселение 194 человека из аварийного жилищного фонда. Освоен остаток субсидии из бюджета Свердловской области за 2023 год в размере 185 807,23 тыс. рублей
334.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	

1	2	3	4	5	6
335.	областной бюджет	107 561,68	206 705,65	192,2	
336.	в том числе субсидии местным бюджетам	107 561,68	206 705,65	192,2	
337.	местный бюджет	17 468,80	17 195,34	98,4	
338.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
339.	Мероприятие 119. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, всего из них:	7737,6	7291,9	94,2	мероприятие исполнено. Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения предоставлено 3 молодыми семьями. Сложилась экономия средств
340.	федеральный бюджет	256,88	256,88	100,0	
341.	областной бюджет	995,57	995,57	100,0	
342.	в том числе субсидии местным бюджетам	995,57	995,57	100,0	
343.	местный бюджет	1646,77	1646,77	100,0	
344.	внебюджетные источники	4838,40	4392,72	90,8	
345.	Мероприятие 120. Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий, всего из них:	3106,4	4741,8	152,6	мероприятие исполнено. Свидетельство о праве на получение региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий предоставлено 2 молодыми семьями
346.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
347.	областной бюджет	61,60	61,60	100,0	
348.	в том числе субсидии местным бюджетам	61,60	61,60	100,0	
349.	местный бюджет	587,17	587,17	100,0	
350.	внебюджетные источники	2457,60	4093,02	166,5	
351.	Направление 9 «Развитие промышленности»				
352.	Всего по направлению 9 «Развитие промышленности» в том числе	3 343 151,00	2 709 040,00	81,0	
353.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
354.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
355.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
356.	местный бюджет	0,00	0,00	0,0	
357.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	
<small>Официальный сайт: www.afe295002bb125a047634764c2b43451</small>					

1	2	3	4	5	6
358.	Мероприятие 121. Реконструкция аглодоменного производства с установкой системы пылесероочистки ПАО «Надеждинский металлургический завод», всего из них:	645 403,0	597 100,0	92,5	мероприятие исполнено. Работы по развитию производства выполнены в соответствии с графиком. Сложилась экономия средств
359.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
360.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
361.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
362.	местный бюджет	0,00	0,00	0,0	
363.	внебюджетные источники	645 403,0	597 100,0	92,5	
364.	Мероприятие 122. Модернизация системы водоснабжения комплекса водооборота доменной газоочистки ПАО «Надеждинский металлургический завод», всего из них:	0,00	14 780,0	0,0	мероприятие исполнено. Работы по развитию производства выполнены в соответствии с графиком
365.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
366.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
367.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
368.	местный бюджет	0,00	0,00	0,0	
369.	внебюджетные источники	0,00	14 780,0	0,0	
370.	Мероприятие 123. Модернизация очистных сооружений промливневых сточных вод выпуска № 1 ПАО «Надеждинский металлургический завод», всего из них:	55 060,0	65 082,0	118,2	мероприятие исполнено. Работы по развитию производства выполнены в соответствии с графиком
371.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
372.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
373.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
374.	местный бюджет	0,00	0,00	0,0	
375.	внебюджетные источники	55 060,0	65 082,0	118,2	
376.	Мероприятие 124. Сертификат 01AFE295002BB125A04763476AC2B97C49	1 735 225,0	1 605 226,0	92,5	мероприятие исполнено.

1	2	3	4	5	6
	Ремонтный фонд ПАО «Надеждинский металлургический завод», всего из них:				Работы по развитию производства выполнены в соответствии с графиком. Сложилась экономия средств
377.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
378.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
379.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
380.	местный бюджет	0,00	0,00	0,0	
381.	внебюджетные источники	1 735 225,0	1 605 226,0	92,5	
382.	Мероприятие 126. Приобретение ОНВСС ПАО «Надеждинский металлургический завод», всего из них:	907 463,0	426 852,0	47,0	мероприятие исполнено. Приобретено оборудование. Сложилась экономия средств
383.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	
384.	областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
385.	в том числе субсидии местным бюджетам	0,00	0,00	0,0	
386.	местный бюджет	0,00	0,00	0,0	
387.	внебюджетные источники	907 463,0	426 852,0	47,0	