

Протокол № 7

Заседания Общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы по формированию современной городской среды на территории Серовского городского округа

г. Серов

«25» июля 2019 г.

Общественная комиссия по обеспечению реализации муниципальной программы по формированию современной городской среды на территории Серовского городского округа на 2017-2022 годы (далее комиссия), состав которой утвержден постановлением администрации Серовского городского округа № 938 от 31.05.2017г. рассмотрела следующие вопросы:

1. О ходе проведения мероприятий по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Серовского городского округа на 2018-2022 гг. (Докладчик: Семаков В.Н.)

2. О ходе строительно-монтажных работ по благоустройству общественной территории дворца водного спорта по адресу: г.Серов, ул. Карла Маркса, 2 и дворовой территории по адресу: г.Серов, группа домов № 2 и № 4 по ул. Февральской революции и № 13 по ул. Льва Толстого. (Докладчик: Рагозин А.А.)

3. Благоустройство дворовых территорий по адресам: ул. Каляева, 13 и ул. Луначарского, 118. (Докладчик: Рагозин А.А.)

4. Установка детской площадки во дворе многоквартирного дома по ул. Ленина, д.130. Об итогах строительства детской площадки в п. Красноярка. (Докладчик: Рагозин А.А.)

На заседании присутствовали члены комиссии: Сидоров К.Ю., Бондарь О.А., Шаймуратов А.З, Пикулев А.Ю., Бушмелева О.Л.

Приглашенные: Теляшова В.В., Черина И.В., Докучаев А.А.

На заседании общественной комиссии присутствовали СМИ: газета «Серовский рабочий».

РЕШЕНИЕ:

По первому вопросу:

1. Информацию Семакова В.Н. о ходе проведения мероприятий по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Серовского городского округа принять к сведению.

2. Членам комиссии указать о недопустимости отсутствия на плановых заседаниях общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы по формированию современной городской среды на территории Серовского городского округа.

3. МКУ «Управление капитального строительства» (Рагозин А.А.):

3.1. Проработать вопрос по ремонту ограждения футбольного поля по адресу ул. Луначарского, д. 114. Предложения представить первому заместителю главы администрации СГО Семакову В.Н. в срок до 15.08.2019г.

3.2. Подготовить проектно-сметную документацию на комплексное благоустройство общественных территорий по адресам ул. Ленина, 152 и ул. Ломоносова, 1 для включения в заявку в Министерство ЖКХ СО на предоставление субсидий в 2020 году.

3.3. Откорректировать проектно-сметную документацию на благоустройство территории по адресам: ул. Короленко, 33, 35, 37, ул. Фуфачева, 18, 48/1.

3.4. Представить на следующее заседание комиссии информацию по разработке проектно-сметной документации на благоустройство сквера ДКМ.

4. ООО «УК «Вега» (Шуклина И.А.) организовать перечисление денежных средств заинтересованных лиц в размере 5% от стоимости работ в соответствии с заключенным соглашением в срок до 15.09.2019 г.

5. Предложено утвердить отчет о реализации мероприятий по «Формированию современной городской среды» на территории Серовского городского округа. Большинством голосов отчет принят (приложение к Протоколу).

По второму вопросу:

1. Принять к сведению информацию А.А. Докучаева о ходе строительно-монтажных работ по благоустройству.
2. Отметить низкий уровень объемов выполненных работ.
3. МКУ «Управление капитального строительства» (Рагозин А.А.):
 - 3.1. Ускорить выполнение работ на объектах благоустройства.
 - 3.2. Обеспечить освоение денежных средств (субсидия областного бюджета).
 - 3.3. Направить в адрес АО «РСК» (Филимонов В.А.) запрос на техническое подключение нежилых помещений в МКД по адресу ул. Ф.Революции, 2, 4, ул. Л.Толстого, 11. Решить вопрос по переносу кабеля.
 - 3.4. Совместно с ООО «Сигнал» (Котенков Р.А.) организовать отвод поверхностных вод с общественной территории по ул. К.Маркса, 2.
 - 3.5. Направить в адрес ООО «Гарант-Партнер» претензию по отставанию от сроков выполнения работ в соответствии с графиком производства работ.
4. ООА СГО «КУМИ» (Гребенев А.Н.) организовать работы по уборке металлических гаражей на дворовой территории в срок до 30.08.2019г.

По третьему вопросу:

1. Принять к сведению информацию А.А. Докучаева о благоустройстве дворовых территорий по адресам: ул. Каляева, 13 и ул. Луначарского, 118.
2. МКУ «Управление капитального строительства» (Рагозин А.А.) обеспечить качественное выполнение всех строительно-монтажных работ в срок до 15.09.2019 г.

По четвертому вопросу:

1. Принять к сведению информацию А.А. Докучаева по установке детской площадки во дворе многоквартирного дома по ул. Ленина, д.130 и об итогах строительства детской площадки в п. Красноярка.
2. МКУ «Управление капитального строительства» (Рагозин А.А.):
 - 2.1. Организовать работ по отведению поверхностных вод с детской площадки в п. Красноярка.
 - 2.2. Организовать работы по монтажу ограждения детской площадки в п. Красноярка в срок до 15.08.2019 г.
 - 2.3. Совместить работы с ПАО «НМЗ» по строительству площадки по адресу ул. Ленина, 130
3. ООА СГО «Управление культуры и молодежной политики» (Мельникова Н.А.) организовать работы по установке видеонаблюдения за сохранностью детской площадки в п. Красноярка.

Настоящий протокол подлежит размещению в порядке и сроки, предусмотренные постановлением администрации Серовского городского округа от 31.05.2017г. № 952, на официальном сайте администрации Серовского городского округа.

Председатель Комиссии



В.Н. Семаков

Секретарь Комиссии



А.Ю. Худякова

Протокол разослать: всем членам комиссии (список прилагается), всем присутствующим, управляющим компаниям.

Субъект РФ	Свердловская область
Муниципалитет	Серовский
Код ОКТМО	65756000000

Общее количество контрактов на текущий год	2
В статусе «Черновик»	0
В статусе «Готовится документация»	0
В статусе «Размещен на площадке»	0
В статусе «Выбран исполнитель»	0
В статусе «Контракт заключен»	2
В статусе «Приёмка работ»	0
В статусе «Есть претензии»	0
В статусе «Контракт расторгнут»	0
В статусе «Контракт закрыт»	0
Планируемая стоимость	26 800,97262
Сметная стоимость	26 800,97262
Законтрактованная стоимость	23 064,11502
Выплаченная стоимость	1 116,31981
Сумма экономии средств по контрактам	3 736,8576
Факты трудового вовлечения	0
Факты прочего вовлечения	18
Количество территорий с завершённой инвентаризацией	641
Количество территорий с незавершённой инвентаризацией	0

Согласовано:

Первый заместитель главы администрации Серовского городского округа В.Н. Семаков

(должность, ФИО)



(подпись)

Ведущий специалист отраслевого органа администрации Серовского городского округа «Комитет по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству» А.Ю. Худякова

(должность, ФИО)



(подпись)

Дата: 25.07.2019 г.