

**Протокол № 4**  
**Заседания Общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы по формированию современной городской среды на территории Серовского городского округа на 2017-2022 годы**

г. Серов

« 27 » октября 2017г.

Общественная комиссия по обеспечению реализации муниципальной программы по формированию современной городской среды на территории Серовского городского округа на 2017-2022 годы (далее - Комиссия), состав которой утвержден постановлением администрации Серовского городского округа № 938 от 31.05.2017г. рассмотрела следующие вопросы:

- 1) о ходе выполнения работ по благоустройству дворовой и общественной территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году.

На заседании присутствовали члены Комиссии: Астафьев Н.Ю., Иванова Н.В., Бушмелева О.Л., Сафонова О.Л., Пелевин А.В., Пикулев А.Ю., Якимов А.Н., Бидаев М.С., Нелюбина О.С.

Приглашены: Юсупов Р.А. – представитель подрядной организации ООО «ГАРАНТ ПАРТНЕР», СМИ

**По первому вопросу:**

Принять к сведению следующую информацию первого заместителя главы администрации Серовского городского округа В.Н.Семакова о ходе выполнения работ по благоустройству дворовой территории по ул.Луначарского, 112, 114, ул.Короленко, 8, 10 и территорий сквера «Орден Победы», подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Серовского городского округа» в 2017 году:

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Серовского городского округа в 2017 году запланировано выполнение работ по двум объектам:

- комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 112, 114 по ул.Луначарского и № 8, 10 по ул.Короленко на сумму 10 308 566 рублей;
- реконструкция сквера Орден Победы на сумму 5 101 210 рублей.

Соглашение с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области на предоставление и использование субсидий из областного бюджета на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды заключено 25.08.2017 года № СО-03/3/29-2017 на сумму 13 770 683,39 рублей.

1) *Благоустройство дворовой территории.* Полномочиями заказчика на выполнение работ по благоустройству дворовой территории наделено муниципальное казенное учреждение «Управление капитального

строительства». В результате проведения конкурсных процедур МКУ «УКС» заключен муниципальный контракт № 165/29 от 01.09.2017 г. с победителем аукциона - подрядной организацией ООО «ГАРАНТ-ПАРТНЕР» (г.Екатеринбург) на выполнение работ по благоустройству территории двора жилых домов по адресу: Свердловская область, г.Серов, ул.Луначарского, 112,114, ул.Короленко, д.8,10. Общая сумма муниципального контракта составляет 8 904 507 рублей. По состоянию на 27 октября 2017 года выполнены следующие работы:

- выполнены демонтажные работы;
- установлен бордюрный камень на проездах, автомобильных парковках и тротуарах;
- выполнены работы по асфальтированию проездов, парковок и тротуаров во дворе;
- выполнены работы по подготовке детских игровых площадок и хозяйственных площадок;
- выполнены работы по устройству газонов;

По состоянию на 27.10.2017г. ведутся работы по установке малых архитектурных форм.

Дополнительно МКУ «УКС» заключены муниципальные контракты:

- №189/47 от 02.10.2017 г. с подрядной организацией ООО «Капитал-Техно» на выполнение работ по ограждению футбольного поля на сумму – 840,597 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме.

- №190/57 от 14.10.2017 г. с подрядной организацией ООО «ПО МКМС» на выполнение работ по ограждению дворовой территории (установке пешеходных ограждений) на сумму – 109,313 тыс. рублей.

Работы выполнены в полном объеме.

- №191/53 от 14.10.2017 г. с подрядной организацией ООО «ПромЭлектроМонтаж» на выполнение работ по монтажу освещения футбольного поля ограждению на сумму – 270,081 тыс. рублей.

По состоянию на 27.10.2017г. ведутся работы по установке светильников.

- №194 от 10.10.2017 г. с подрядной организацией ООО «ГАРАНТ-ПАРТНЕР» на выполнение работ по ограждению детских площадок на сумму – 29,930 тыс. рублей.

По состоянию на 27.10.2017г. ведутся работы по изготовлению ограждения.

## *2) Реконструкция сквера «Орден Победы» ул. Ленина, 122.*

По результатам проведенного аукциона 01.09.2017г. определена подрядная организация - ООО «ГАРАНТ-ПАРТНЕР» (г.Екатеринбург). 12.09.2017г. заключен муниципальный контракт. Стоимость работ по контракту составляет 5 075 709,95 рублей, срок окончания работ – 15.10.2017г.

В настоящее время на объекте выполнены следующие работы:

- выполнены демонтажные работы;
- выполнены работы по устройству детской и спортивной площадки с покрытием из резиновой крошки;
- выполнены работы по реконструкции и установке стелы «Орден Победы»;



- выполнены работы по устройству тротуаров с асфальтобетонным покрытием;
- выполнены работы по устройству тротуаров с покрытием из тротуарной плитки;
- выполнены работы по посадке деревьев и кустарников;
- выполнены работы по монтажу пешеходного ограждения;
- выполнены работы по устройству освещения сквера;

По состоянию на 27.10.2017г. ведутся работы по установке малых архитектурных форм (урны, лавки, детские качели).

**Решение:**

МКУ «УКС» (Нелюбина О.С.):

1) осуществлять контроль за качеством выполняемых работ по благоустройству объектов и принять меры к скорейшему завершению работ в срок до 31.10.2017 года;

2) организовать разработку проектной документации на благоустройство общественных территорий согласно адресному перечню общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 года муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Серовского городского округа» на 2018-2022 годы.


Настоящий протокол подлежит размещению в порядке и сроки, предусмотренные постановлением администрации Серовского городского округа от 31.05.2017г. № 952, на официальном сайте администрации Серовского городского округа: [www.adm-serov.ru](http://www.adm-serov.ru).

Председатель Комиссии



В.Н. Семаков

Секретарь Комиссии



О.О. Казакова